

Булган аймгийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2020.04.06-ны байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Сэлэнгэ сум/	489,122.6	"Манхан уст" ХХК	792,622.6	213,492.2	43.65%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын нэмэлт санхүүжилт	54,291.7	"Хайя тек" ХХК	54,291.7	54,291.7	100.00%	Шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус компанид шилжүүлсэн.
3	Багийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөл /Хутаг-өндөр сум, Уньт баг/	70,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
4	Шүдний эмчилгээний бор машин /Хишиг-Өндөр сум/	9,000.0				0.00%	Эрх шилжүүлсэн.
	<b>Нийт дүн</b>	<b>622,414.3</b>		<b>846,914.3</b>	<b>267,783.9</b>	<b>43.02%</b>	
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>							
1	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Тэшиг сум/	627,416.0	"Бурхууд" ХХК	1,075,000.0	-	0.00%	Гүйцэтгэл гараагүй
2	Сургуулийн спорт залны барилга /Орхон сум/	184,311.1	"Анэрд" ХХК	434,311.1	80,000.0	100.00%	2019 онд хүлээж авсан. Санхүүжилтийг үе шаттайгаар олгож байна.
3	Могод сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар	49,500.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	298,306.8	46,830.8	94.61%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Соёлын төвийн барилгын засварын ажил /Гурванбулаг сум/	119,991.6				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
5	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Бугат сум/	180,000.0	"Нано брилиант" ХХК	171,600.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
6	1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Булган, Булган сум/	105,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
7	Дотуур байрны өргөтгөлийн барилга /Бүрэгхангай сум, аймгийн оролцоо/	200,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
8	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	20,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
9	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ, судалгааны ажил боловсруулах	96,764.1	"Кон-инженерс" ХХК, "Газар нутаг" ХХК	121,300.0	13,623.3	14.08%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
10	Засаг даргын тамгын газрын барилгын дутуу санхүүжилт /Могод сум/	50,000.0	"Эм би эф" ХХК	799,787.3		0.00%	Гүйцэтгэл гараагүй
11	Сургуулийн дотуур байрны засвар /Баян-Агт сум/	102,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
12	Шинэ суурьшлийн бүсэд цахилгаан хангамж татах /Хишиг-Өндөр сум/	90,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
13	Сургуулийн барилгын Б блокын засвар /Могод сум/	100,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
14	Эрүүл мэндийн төвийн уламжлалт, нөхөн сэргээх эмчилгээний тоног төхөөрөмж /Сайхан сум/	30,000.0	"Ашигд буян" ХХК	29,900.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
15	Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх	40,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,994,982.8</b>		<b>2,930,205.2</b>	<b>140,454.1</b>	<b>7.0%</b>	
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>							
1	Ойжуулалт үлдэгдэл	33,232.0	"БУЦС" нөхөрлөл	66,000.0	16,500.0	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
2	Зоон давааны навчит модны ойн зурвас	19,186.6				0%	Тендер зарлагдсан.
3	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих /1-р шатны ажил/	268,900.0	"Ээлт өлгий" ХХК	638,900.0		0%	Гүйцэтгэл гараагүй
4	Рашаант суманд үерийн далан барих /үлдэгдэл санхүүжилт /	40,000.0	"Наран сугар" ХХК	139,997.8		0%	Гүйцэтгэл гараагүй
5	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	75,497.2	"Жавхлант харгүй" ХХК	447,635.6		0%	Гүйцэтгэл гараагүй
6	Булган аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах	300,000.0				0%	Тендер зарлаагүй
7	Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ	176,670.5	"Билгүүн од констракшн" ХХК	476,670.5		0%	Гүйцэтгэл гараагүй
8	Ойн хортны тэмцлийн ажил /30000 га, Сэлэнгэ, Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Орхон, Хангал, Бугат/	306,720.0				0%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
9	Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод, Хангал, Бүрэгхангай/	208,500.0	"Ургах нахиа" ХХК, "Хөвөнтөн ой" ХХК	97,500.0		0%	1,4-р багц гэрээ байгуулсан. 2,3,5-р багц дахин тендер зарлагдсан.
10	Үлийн цагаан оготны устгал /урд бүсийн сумдад, 40000 га /	100,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.

11	Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил /500000 га, Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг/	25,000.0	"Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн санаачилга" ТББ	24,999.8		0%	Гэрээ байгуулсан.
12	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт	6,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
13	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч морин эргүүл ажиллуулах /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр/	17,280.0				0%	Хугацаа болоогүй.
14	Элсний нүүдлээс хамгаалах зурвас байгуулах /Рашаант сум, Элсэн тасархай 2 га/	35,000.0				0%	Тендер зарлагдсан.
15	Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	56,942.2	"Өвөлжөөн булаг" ХХК			0%	Гэрээ байгуулсан.
16	Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах /30 ш/	510,000.0				0%	Тендер зарлагдсан.
17	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах /сав газрууд/	8,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
18	Хульжийн рашааны ордын нөөцийг тогтоох	200,000.0				0%	Ажлын даалгавар ирээгүй.
19	Инженерийн шугам сүлжээ шинээр барих /Сайхан сум 2 дахь шатны ажил/	345,000.0				0%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
20	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Баян-Агт сум/	300,000.0				0%	Зураг төсөв ирээгүй.
21	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Дашинчилэн сум сум/	250,000.0	"И эс мон" ХХК	214,700.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
22	Булган сумын Майдарын голын эргийн хамгаалалт болон Диваажин сүмийн орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөл, судалгааны ажил	35,000.0	"би би кэй эйч" ХХК-байр зүйн зураг	1,050.0	1,050.0	3%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
23	Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламж барих /Баяннуур сум/	60,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
24	Үерийн хамгаалалтын эргийн бэхэлгээний ажил /Булган сум 2 дугаар баг/	200,000.0				0%	Зураг төсөв ирээгүй.
25	Үерийн хамгаалалтын далан суваг барих ажил /Хутаг-Өндөр сум 2 дугаар шатны ажил/	275,321.0				0%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
26	Хадлангийн талбайн хамгаалалтын даланг сэргээн засварлах /Баяннуур сум, Борбулан/	30,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
27	Ус хангамж, ариутгах татуургын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	100,000.0				0%	Тендер зарлагдсан.
28	Үерийн далангийн хамгаалалт хийх /Булган сум 5-р баг барилгын 36 айлын орчим 725м/	18,000.0				0%	Тендер зарлаагүй
29	Халуун усны барилга барих /Хишиг-Өндөр сум/	52,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
30	Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн хурал, зөвлөгөөн /5 сав газар/	15,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
31	Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн өргөтгөл, шинэчлэл /Булган сум/	46,000.0				0%	-
32	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	260,000.0	АЗТГ	260,000.0	10,152.4	4%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
33	Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барих /Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн оролцооны хөрөнгө/	202,500.0				0%	-
34	Орчны бохирдол, хог хаягдлыг багасгах /16 сум, 1 тосгон/	51,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
35	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэх	5,000.0	УЦУОШТөв, ОБГ, ХХААГ	5,000.0		0%	Хугацаа болоогүй.

36	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Булган сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
37	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Баяннуур сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
38	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бугат сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
39	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Бүрэгхангай сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
40	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Гурванбулаг сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
41	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Дашинчилэн сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
42	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сайхан сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
43	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Сэлэнгэ сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
44	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Тэшиг сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
45	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
46	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Рашаант сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
47	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Могод сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
48	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хишиг-Өндөр сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
49	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Орхон сум/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
50	Хог хаягдлын цэгийг дарж булах, хашаажуулах, шилжүүлэх /Хангал сум, Хялганат тосгон/	28,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
51	Лагийн талбайн хамгаалалтын хашаа барих /Хангал, Хялганат тосгон/	2,214.0	Хувь хүмүүс	2,214.0	2,214.0	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
52	Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Хангал, Хялганат тосгон/	30,000.0				0%	Баримт материалын бүрдлийн дагуу санхүүжилт олгоно.
53	Автозам дагуу түр буудаллах цэг, нийтийн бие засах газруудад хогийн сав байршуулах /Хутаг-Өндөр, Бугат сум/	2,000.0				0%	Шууд гэрээ байгуулна.
54	Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах	90,000.0	Булган сум	50,000.0		0%	Эрх шилжүүлсэн.
55	Булган аймгийн газар нутгийг илэрхийлсэн самбар хийж, хил орчмын бүсүүдэд байршуулах	60,700.0				0%	Гомдол гарсан.
56	Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах /Тэшиг сум, Хужирт баг/	73,000.0				0%	Зураг төсөв ирээгүй.
57	Сумдын газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан боловсруулах /Баяннуур, Бугат, Бүрэгхангай, Могод, Сайхан, Рашаант, Сэлэнгэ/	75,761.5	"Вектор мэл" ХХК, "Инженер геодиз" ХХК	71,400.0		0%	Гэрээ байгуулсан.
58	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	10,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
59	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах	7,775.0				0%	Хугацаа болоогүй.
60	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	15,000.0				0%	Хугацаа болоогүй.
61	Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хяналт тавих /автомашин/	40,000.0				0%	Эрх шилжүүлсэн.
62	Үйл ажиллагааны зардал	4,600.0		-	867.2	19%	-
	<b>НИИТ ДҮН</b>	<b>5,462,800.0</b>		<b>2,430,067.7</b>	<b>30,783.6</b>	<b>1%</b>	
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>							
1	Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт /Булган, Сэлэнгэ сум/	280,000.0	"Эрин гүрэн" ХХК	863,483.0	273,483.0	97.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу Сэлэнгэ сум руу шилжүүлсэн.
2	Тосгоны нэгдсэн халаалтын систем /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	1,041,385.9	"Төмөр хүлэг" ХХК	1,612,015.9	1,022,662.6	98.20%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Сумын засаг даргын тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Агт сум/	200,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
4	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	300,000.0				0.00%	Зураг төсөв ирээгүй.
5	Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга /Булган, Булган сум/	900,000.0				0.00%	Зураг төсөв хийгдэж байгаа

6	Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/	300,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
7	Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/	431,000.0				0.00%	Зураг төсөв ирээгүй.
8	Явган хүний замын гэрэлтүүлэг /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг, "Б", "В" хэсгийн хооронд/	91,100.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
9	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/	308,100.0				0.00%	Нэмэлт гэрээгээр гүйцэтгэнэ. Ажил эхлээгүй байна.
10	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/	200,000.0				0.00%	Төсөв зөрүүтэй.
11	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	600,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
12	Сургуулийн дотуур байрын гал тогооны барилгын их засвар /Булган, Могод сум/	82,700.0				0.00%	Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна.
13	Соёлын төвийн барилгын их засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	190,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
14	Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум/	425,000.0				0.00%	Тендер нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
15	Шинэ хөдөө төсөл /Булган/	480,300.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
16	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасгийн их засвар /Булган, Булган сум/	152,300.0				0.00%	Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна.
17	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Булган, Баяннуур сум/	251,300.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
18	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	152,300.0				0.00%	Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна.
д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2020 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт хувь	Тайлбар
19	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	50,000.0				0.00%	Тендер зарлагдсан.
20	Сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Булган, Булган сум, Эрдмийн өргөө сургууль/	60,000.0	"Хурмастын хүлэг" ХХК	55,500.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
21	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	80,000.0				0.00%	Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна.
22	Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар /Булган, Гурванбулаг сум/	40,000.0	"Тана орд" ХХК			0.00%	Гүйцэтгэгч шалгасан. Гэрээ байгуулаагүй байна.
23	Сумын эрүүл мэндийн төсвийн их засвар /Булган, Могод сум/	500,000.0				0.00%	Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байна.
<b>Нийт дүн</b>		<b>7,115,485.9</b>		<b>2,530,998.9</b>	<b>1,296,145.7</b>	<b>18.22%</b>	
<b>Авто замын сан</b>							
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	50,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
2	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	134,500.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
3	Ургац тээврийн авто замын засвар	30,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
4	Булган сумын авто зам, нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолын талбайн засвар, арчлалт	45,000.0				0.00%	Эрх шилжүүлсэн.
5	Зам тээврийн хяналтын төвийн зардал	15,000.0	ЭБЦТС ТӨХК	15,000.0	2,941.2	19.61%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Зураг төсөв зохиох зөвлөх үйлчилгээний зардал	50,000.0	"Ихэр мөнх" ХХК	40,000.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
7	Программ хангамж	1,000.0				0.00%	Сангийн яаманд шинэчлэгдэж дууссаны дараа хийгдэнэ
<b>Нийт дүн</b>		<b>325,500.0</b>		<b>15,000.0</b>	<b>2,941.2</b>	<b>0.90%</b>	
<b>Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн</b>		<b>15,521,183.0</b>		<b>8,753,186.1</b>	<b>1,738,108.5</b>	<b>11.20%</b>	