

2025 онд хэрэгжих нийт төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл

| ДД | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Төсөл арга хэмжээний төрөл | хэрэгжих хугацаа | Төсөвт өртөг | 2025 онд батлагдсан төсөв | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэл 2023, 2024 онд | Гүйцэтгэл 2025 онд | Нийт гүйцэтгэл /мөнгөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /хувиар/ | Гэрээ байгуулсан асах | |
|---|---|----------------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний жагсаалт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ | Барилга байгууламж | 2024 | 2026 | 2,200,000,000 | 660,000,000 | 2,199,586,467 | 659,920,063 | 659,920,063 | 30% | Тийм | |
| 2 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 1,500,000,000 | 750,000,000 | 1,469,351,826 | 298,823,867 | 298,823,867 | 20% | Тийм | |
| 3 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7 км (БУЛГАН, САЙХАН СУМ)-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ | Барилга байгууламж | 2024 | 2026 | 1,500,000,000 | 450,000,000 | 1,499,710,997 | 340,517,845 | 340,517,845 | 23% | Тийм | |
| 4 | Цэвэр усны 1000м3 нөөцийн сангийн холболтын ажил /Булган, Булган сум, 6 дугаар баг/ | Барилга байгууламж | 2025 | 2027 | 748,300,000 | 184,500,000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон | |
| Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар (Гурванбулаг сум) | Их засвар | 2024 | 2025 | 120,000,000 | 120,000,000 | 119,795,461 | - | 116,277,093 | 116,277,093 | 100% | Тийм |
| 2 | Ахуйн үйлчилгээний барилгын гадна бохир системийн угсралтын ажил (Гурванбулаг сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 126,000,000 | 126,000,000 | 116,470,093 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 3 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн засвар (Дашинчилэн сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,683,066 | - | - | 0.000 | 0% | Суманд эрх шилжсэн гэрээ байгуулсан |
| 4 | МСУТ-ийн барилгын засварын орон нутгийн оролцооны хөрөнгө (Булган сум) | Их засвар | 2024 | 2025 | 68,700,000 | 68,700,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 5 | Төрийн албан хаагчийн орон сууцны барилгын засварын цахилгаан хангамжийн нэмэлт ажил (Баяннуур сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | - | 36,000,000 | 36,000,000 | 100% | Тийм |
| 6 | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (Хангал сум) | Их засвар | 2025 | 2026 | 610,000,000 | 305,000,000 | 598,000,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 7 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам барих ажлын үргэлжлэл (Тэшиг сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 300,000,000 | 300,000,000 | 298,949,289 | 0 | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 8 | Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын лифтийн тоноглол, засвар | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 70,000,000 | 70,000,000 | 17,376,463 | 0 | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 9 | Лед даглаж худалдаж авах (Баян-агт сум) | Тоног төхөөрөмж | 2024 | 2025 | 40,000,000 | 40,000,000 | 39,500,000 | 0 | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 10 | Усан Шүүлтүүртэй халаалтын тогоо шинэчлэх, 1.8мтэй (Хутаг-Өндөр сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 120,000,000 | 120,000,000 | 105,206,650 | 0 | 105,206,650 | 105,206,650 | 100% | Тийм |
| 11 | Булган аймаг дахь Талуулын хэлтсийн алба хаагчдын орон сууцны төлбөр (2 ш орон сууц 49.67 м2, 58.87м2) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 325,500,000 | 97,650,000 | | 227,850,000 | 227,850,000 | 70% | Тийм | |
| 12 | 0.4 КВТ цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл (Баян-Агт сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 | - | 0.000 | 0% | 2024 онд суманд эрх шилжих гэрээ байгуулсан /Сүүлээр гэрээ хийгдсэн/ |
| 13 | Хиллийн цэргийн 0286 дугаар ангийн ... дугаар засварын алба хаагчдын орон сууц барих (Тэшиг сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 14 | Гудамжны гэрэлтүүлэг (Булган сум 1 дугаар баг) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 250,000,000 | 250,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 15 | Тур амрах цэг шинээр байгуулах (Булган сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 70,000,000 | 70,000,000 | 68,500,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0% | Тийм |
| 16 | Эрүүл мэндийн төвийн гадна шугам сүлжээний ажил (Сайхан сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 68,000,000 | 68,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 17 | Суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж (Хишиг-Өндөр сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 180,000,000 | 180,000,000 | 166,846,224 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 18 | Сумын төвийн автозамын үргэлжлэл (Рашаант сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 500,000,000 | 500,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 19 | Сумын төвийн автозамын үргэлжлэл (Бугат сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 500,000,000 | 500,000,000 | 479,219,980 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 20 | Шинэ суурьшлын бүсэд гадна дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ татаж (Баян-агт сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 240,000,000 | 240,000,000 | 235,563,492 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 21 | Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууц худалдан авах (Баян-агт сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,500,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 22 | Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгааны эх үүсвэр татаж (Рашаант сум, Нарлаг хороолол) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 180,000,000 | 180,000,000 | 160,709,295 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 23 | Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууц шинээр барих (Орхон сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 400,000,000 | 400,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Зураг төсөвгүй |
| 24 | Халуун усны барилга шинээр барих (Хутаг-Өндөр сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 170,000,000 | 170,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 25 | Халуун усны барилгын гадна цахилгаан (Баян-агт сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 40,000,000 | 40,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 26 | Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгааны эх үүсвэр татаж (Хишиг-Өндөр сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 170,000,000 | 170,000,000 | 145,353,457 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 27 | Биеийн тамирын заалны барилга (Могод сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 1,255,000,000 | 600,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 28 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн 75 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын нэмэлт ажил (Хангал сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 74,320,000 | 74,320,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 29 | Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны автомашин | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 300,000,000 | 300,000,000 | 289,340,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 30 | Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 200,000,000 | 200,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 31 | Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Гурванбулаг сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 180,000,000 | 180,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 32 | Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Бугат сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 180,000,000 | 180,000,000 | 198,550,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 100% | Тийм | |
| 33 | Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Тэшиг сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 90,000,000 | 90,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 34 | Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Бүрэгхангай сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 90,000,000 | 90,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 35 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн багаж тоног төхөөрөмж (Бүрэгхангай сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 50,000,000 | 50,000,000 | 35,745,000 | - | - | 0.000 | 100% | Тийм |
| 36 | Апгрейдер худалдан авах (Баян-агт сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 280,000,000 | 280,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 37 | Ковш худалдан авах (Баяннуур, Дашинчилэн сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 370,000,000 | 370,000,000 | 354,200,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 38 | Экскаватор авах (Хялганат тосгон) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 90,000,000 | 90,000,000 | 87,400,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 39 | Төрийн албаны Булган аймаг дахь салбар зөөлөлийн техник, тоног төхөөрөмж | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 50,000,000 | 50,000,000 | 47,980,000 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 40 | Цахим сүлжээ сайжруулах гурвалсан үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Сэлэнгэ сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 60,000,000 | 60,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 41 | Аймгийн Шүүхийн тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 50,000,000 | 50,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 42 | Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн засвар, тохижилт | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,253,800 | 9,253,800 | 92.5% | Тийм | |
| Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүд | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нэгдсэн эмнэлгийн лифт, хүлээн авахын хэсгийн засвар, тоноглол (Булган сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 400,000,000 | 400,000,000 | 398,708,221 | 0 | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 2 | Шар тал хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн 10/0.4 кВт-ын ЦДАШ, 250 кВт-ын дэд станцын цахилгааны ажил (Хангал сум, Хялганат) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 127,000,000 | 127,000,000 | 116,377,637 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 3 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (Тэшиг сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 400,000,000 | 400,000,000 | 379,128,504 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 4 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны засвар (Баяннуур сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 300,000,000 | 300,000,000 | 298,220,490 | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |
| 5 | Шинэ суурьшлын бүсийн 10-0.4 Кв-ын ЦДАШ-ийн цахилгаан хангамжийн угсралт (Бугат сум Гангат) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 75,000,000 | 75,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Зураг төсөвгүй |
| 6 | Эрэлтүүлгийн өргөтгөл, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Булган сум Зүүнтүүрүү 4-р баг) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 120,000,000 | 120,000,000 | | - | - | 0.000 | 0% | Тийм |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|
| 7 | Шинэ суурьшлын бүсийн 10 Кв-ын ЦДАШ-ийн цахилгаан хангамж, 100кВА АТП-1 ком (Хутаг-Өндөр сум Тээл 4-р баг) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 388,692.700 | 388,692.700 | | | - | 0.000 | 0% | эрчим хүчний сайдын багцад төсөв батлагдсан тул зогсоосон |
| 8 | Сумын төвийн гэрэлтүүлэг (Баян-агт сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 150,000.000 | 150,000.000 | 137,800.000 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 9 | Шинэ суурьшлын бүсийн 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл (Баян-Агт сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 60,000.000 | 60,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 10 | Төрийн албан хаагчдын 2 айлын орон сууц барих (Сэлэнгэ сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 244,000.000 | 244,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 11 | Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар (Могод сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 104,000.000 | 104,000.000 | 103,202.978 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 12 | Халуун усны барилга шинээр барих (Гурванбулаг сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 231,000.000 | 231,000.000 | 224,982.765 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 13 | Халуун усны барилга шинээр барих (Баяннуур сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 260,000.000 | 260,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 14 | Сумын төвөөр дайран өнгөрч буй босоо тэнхлэгийн авто зам дагуух гэрэлтүүлэг (Хишиг-Өндөр сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 150,000.000 | 150,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 15 | Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн Спорт заалны барилгын засвар (Булган сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 50,000.000 | 50,000.000 | 48,033.406 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 16 | Амгийн "ЭДТ-ын ТТ" блокын БТ давхрын засварын ажил | Их засвар | 2025 | 2025 | 124,000.000 | 124,000.000 | 123,498.616 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 17 | Аймгийн баяр наадамь зардал | | 2025 | 2025 | 120,000.000 | 120,000.000 | 120,000.000 | | 120,000.000 | 120,000.000 | 100% | тийм |
| 18 | Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн халуун усны барилга шинээр барих (Ташиг сум) | Барилга байгууламж | 2025 | 2025 | 20,000.000 | 20,000.000 | 20,000.000 | | 20,000.000 | 20,000.000 | 100% | тийм |
| 19 | Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах зардал | | 2025 | 2025 | 1,800,000.000 | 1,800,000.000 | | | 107,039.460 | 107,039.460 | 6% | тийм |
| 20 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар (Булган сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 350,000.000 | 350,000.000 | 338,500.000 | | - | - | 0% | тийм |
| 21 | Амгийн нэгдсэн эмнэлэгт бөөр орлуулах төмөрлөгийн аппарат худалдан авах (2ш) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 130,000.000 | 130,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 22 | Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын иргэдэд үйлчлэх турган үйлчилгээний юск машин худалдан авах (1ш) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 20,000.000 | 20,000.000 | 19,900.000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 23 | Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын харьяа 60 ортой сувиллын яслийн тоног төхөөрөмж (Булган сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 50,000.000 | 50,000.000 | 39,300.000 | | 39,300.000 | 39,300.000 | 100% | тийм |
| 24 | Көпийн хэргийн театрын тоног төхөөрөмж (Булган сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 100,000.000 | 100,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 25 | Нэгдсэн эмнэлэгт шүдний БОР машин 2ш (Булган сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 30,000.000 | 30,000.000 | 29,000.000 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 26 | Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн засварын дахин дамжуулах тоног төхөөрөмжийн цэнэг тэжээл шинээр авах | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 10,000.000 | 10,000.000 | 10,000.000 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 27 | Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 40,000.000 | 40,000.000 | 39,923.400 | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| 28 | Татварын газрын тоног төхөөрөмж | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 25,000.000 | 25,000.000 | 23,000.000 | | 23,000.000 | 23,000.000 | 100% | тийм |
| 29 | Хяналтын камерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Булган сум) | Тоног төхөөрөмж | 2025 | 2025 | 400,000.000 | 400,000.000 | | | - | 0.000 | 0% | тийм |
| Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүд | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тарвага сэргэн нутаглуулах (Дашинчилэн сум) | | 2024 | 2025 | 18,000.000 | 9,000.000 | 18,000.000 | 9,000.000 | | 9,000.000 | 50% | тийм |
| 2 | "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд цөлжилт элсний нүүдэллээс хамгаалах зурвасын ажил (12 га, Рашаант 3га, Баяннуур 3 га, Гурванбулаг 3 га, Дашинчилэн 3га) | | 2024 | 2025 | 180,000.000 | 26,400.000 | 176,700.000 | 150,300.000 | | 150,300.000 | 85% | тийм |
| 3 | Цэвэр усны даралтат цамхаг шинээр барих 1-р шатны ажил (Хангал сум) | Барилга байгууламж | 2023 | 2025 | 228,850.000 | 128,435.600 | 250,000.000 | 155,767.572 | | 155,767.572 | 62% | тийм |
| 4 | Цэвэр усны даралтат цамхаг 2-р шатны ажил (Хангал сум) | Барилга байгууламж | 2023 | 2025 | 234,000.000 | 121,101.200 | 234,000.000 | 113,898.745 | | 113,898.745 | 49% | тийм |
| 5 | Цэвэр усны даралтат цамхаг барих 3-р шатны ажил (Хангал сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 300,000.000 | 300,000.000 | | 19,900.000 | | 19,900.000 | 7% | тийм |
| 6 | Булган сумын 5 дугаар баг, 16, 17, 208 дугаар орон сууцны айл өрхөд хэрэгцээний халуун усны шугам татах (Булган сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 295,000.500 | 113,943.000 | 295,000.484 | 0.000 | | - | 0% | тийм |
| 7 | Цэвэр усны шугам сүлжээний 4 дүгээр шатны угсралтын ажил (Сайхан сум) | Барилга байгууламж | 2024 | 2025 | 550,000.000 | 270,524.000 | 538,389.715 | 267,865.743 | | 267,865.743 | 50% | тийм |
| 8 | Хөрөнгий боирдлыг бууруулах зорилгоор био жорлон барих (Хутаг-Өндөр сум) | Тоног төхөөрөмж | 2024 | 2025 | 80,000.000 | 80,000.000 | 79,800.000 | 80,000.000 | 79,800.000 | 79,800.000 | 100% | тийм |
| 9 | Булган сумын нефтийн бүтээгдэхүүнээр боирлогдсон газрыг эрүүлжүүлэх нөхөн сэргээх | | 2024 | 2025 | 50,000.000 | 50,000.000 | 49,500.000 | | | | 0% | тийм |
| 10 | Рашаант сумын Савынгийн голын хар үзүүрт хөв цөөрөм байгуулах | | 2025 | 2025 | 284,129.200 | 284,129.200 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 11 | Усны тоо бүртгэлийн ажил зохион байгуулах. | | 2025 | 2025 | 9,486.600 | 9,486.600 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | Зардал хэлбэрээр зарцуула |
| 12 | Цэвэр усны нөөцийг хамгаалах зорилгоор шугам хоолойг хлоржуулах төхөөрөмжийн засвар хийж, тоноглол солих (Булган сум) | Их засвар | 2025 | 2025 | 140,000.000 | 140,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | сангийн яаманд гомдол гарсан |
| 13 | Хүн амын удмын эх үүсвэр болон төв усан сангийн хамгаалалтын зурвасыг нэмэгдүүлж хашаажуулах 1000 м | | 2025 | 2025 | 192,000.000 | 192,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | сангийн яаманд гомдол гарсан |
| 14 | Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, хуримтлуулах, зүй зохиистой ашиглах зорилгоор усан хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээний 1-р шатны ажил (Могод сум) | | 2025 | 2025 | 1,000,000.000 | 1,000,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 15 | 2024 онд хийгдсэн ойжуулалт нөхөн сэргээлийн ажилгаа, хамгаалалтын зардал 20 га (Хутаг-Өндөр, Булаг, Орхон сум) | | 2025 | 2025 | 20,000.000 | 20,000.000 | 19,700.000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 16 | 2024 онд хийгдсэн цөлжилт элсний нүүдэллээс хамгаалах зурвасын ажлын ажилгаа хамгаалалтын зардал (12 га, Рашаант, Баяннуур, Гурванбулаг, Дашинчилэн сум) | | 2025 | 2025 | 52,200.000 | 52,200.000 | 51,323.800 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 17 | Сум дундын ойн ангиуд үр түүх байнгын болон түр талбайг арчлах (30 га) | | 2025 | 2025 | 32,361.000 | 32,361.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 18 | Ойн ангиудын тоног төхөөрөмж, арчлага, хамгаалалтын ажил зардал | | 2025 | 2025 | 75,000.000 | 75,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | Төндөр амжилтгүй болсон |
| 19 | Доройтсон бэлчээрийн газрыг нөхөн сэргээх, ойн зурвасын усалгааны зориулалтаар шинээр худаг гаргах (10 ш) | | 2025 | 2025 | 270,000.000 | 270,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 20 | Ойн хортны судалгааны ажил (ой бүхий сумдад 800,000 га талбайд) | | 2025 | 2025 | 56,000.000 | 56,000.000 | 56,000.000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 21 | Ойн хортны тэмцлийн ажлыг үүргийн шүргигч багаж ашиглан микробиологийн аргаар тэмцэх (Орхон, Булаг, Сайхан, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал сум - 15000 га) | | 2025 | 2025 | 945,000.000 | 945,000.000 | 923,000.000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 22 | Ойн таварлаг чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор насны I, II ангийн ойд арчлалгааны огтлолт хийх (70 га, Булаг, Орхон, Хангал сумдад) | | 2025 | 2025 | 28,000.000 | 28,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 23 | Могод сум "Цагаан овоо"-г ойжуулах төсөл (151 га талбайг) | | 2025 | 2025 | 110,525.000 | 110,525.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 24 | "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдэллээс хамгаалах зурвасын ажлыг байгуулах (Орхон, Сэлэнгэ сум 6 га) | | 2025 | 2025 | 67,500.000 | 67,500.000 | 65,999.000 | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 25 | Хөрөнхий доройтлыг бууруулж, усыг зохиистой ашиглах зорилгоор Булган сумын 6-р багийн 15, 16, 17-р гудамжны дугааны шугам өргөтгөл | | 2025 | 2025 | 797,531.500 | 797,531.500 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |
| 26 | Хөрөнхий доройтлыг бууруулж, усыг зохиистой ашиглах зорилгоор "Дэн" байрны дугаан, цэвэр усны шугамын өргөтгөлийн 2-р шатны ажил (Хангал сум, Хилганат тосгон) | | 2025 | 2025 | 335,000.000 | 335,000.000 | | | 0.000 | 0.000 | 0% | тийм |

