

2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ явцын мэдээлэл

2022.09.02

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	<u>Батлагдсан төсөвт өртөг</u> (мян. төг) [1]	Гэрээний дүн (мян.төг)	<u>Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар</u>	<u>ХАА мөрдсөн журам</u>	<u>Эрх шилжсэн эсэх</u>	Тайлбар тодруулга	Ажлын явц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ								
1	Халуун усны барилга (Булган, Могод сум)	165,000.0	163,452.4	Хүрэн жинсийн овоо ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 80 хувь
2	Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Улсын хэмжээнд/- 2:Элсэн тасархай /Булган аймаг, Рашаант сум/	100,000.0	97,074.4	Өвөлжөөн булаг ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 0 хувь
3	Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Улсын хэмжээнд/- 1:Хануй голын рашаан /Булган аймаг, Баян-Агт сум/	100,000.0	99,943.5	Цонхот ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 100 хувь
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүн		365,000.0	360,470.3					

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ								
1	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж барих (Тэшиг сум)	50,000.0			ХА	Тийм	Оролцогч санал ирүүлээгүй	
2	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж барих (Хутаг-Өндөр сум)	50,000.0			ХА	Тийм	Зарлаагүй Зураг төсөв байхгүй	
3	Шүүхийн шинжилгээний албаны төрийн тусгай албан хаагчийн орон сууц худалдан авах	60,000.0	60,000.0	Гурван уулын хишиг ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
4	Хог хаягдлыг тээвэрлэх зориулалтын тоноглогдсон автомашин (Булган сум, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Могод, Бугат, Дашинчилэн сум)	430,530.0	430,530.0	Цаст хан хөхий ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан. Хугацаа сунгасан	Гүйцэтгэл 0 хувь
5	Ариутгалын ДУК автомашин	50,000.0	50,000.0	Улаанбаатар ариутгал ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 0 хувь
6	Хөгжимт жүжгийн театрын тайзны дэлгэц	60,000.0	60,000.0	Онъ тэнгэрийн бичиг ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
7	Ахмадын өргөөний тохижилт, тоног төхөөрөмж	20,000.0	20,000.0	Би Эс Би ХХК	ШХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
8	Цагдаагийн газрын автомашины парк шинэчлэл	50,000.0	50,000.0	Өвөлжөөн булаг ХХК	ХА	тийм	Гэрээ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 100 хувь
9	Хог зам засварын техник (Баян-Агт сум)	74,990.0	74,990.0	Саруул өргөө констракшн ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь

10	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж (Булган сум, цоожид өрхийн эмнэлэг)	20,000.0	20,000.0	Төгс барс ХХК	ШХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
11	Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын тасгийн засвар	193,820.4	193,820.4	Тана орд ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
12	Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "Г" блокын засвар	247,635.4	247,635.4	Танан цамхаг ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
13	Сургуулийн барилгын засвар /Сэлэнгэ сум/	500,000.0	496,023.1	Хөх сэрхийн мандал ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 40 хувь
14	Сургуулийн барилгын засвар /Орхон сум/	230,000.0	228,000.00	ДИ ТИ И ЭМ Строй ХХК	НТШ	үгүй	2 удаа НТШ зарлаад оролцогч шаардлага хангаагүй тул дараагын шатны арга хэмжээг авч ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлсэн.	Гүйцэтгэл 80 хувь
15	Сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар /Могод сум/	270,000.0	269,907.9	ЭПО ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 90 хувь
16	Соёлын төвийн засвар /Сэлэнгэ сум/	350,000.0	350,000.0	Хурмастын хүлэг ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ шууд байгуулсан	Гүйцэтгэл 60 хувь
17	Ахуйн үйлчилгээний барилгын засвар /Гурванбулаг сум/	100,000.0	196,828.9	Ванхүү ХХК	НТШ	тийм	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 30 хувь

18	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашин (Булган сум эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төв)	20,000.0	20,000.0	УАЗ МЕГА ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
19	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг (Бугат сум)	80,000.0			ХА	үгүй	ТББ оловсруулж байна.	
20	Хог зам засварын техник (Хангал сум, Хялганат тосгон)	70,000.0			ХА	үгүй	2022.09.05 өдөр нээнэ	
21	Хяналтын камерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /Булган сум/	50,000.0			ХА	үгүй	ТББ боловсруулж байна.	
22	Уурын зуухны халаалтын тогоо шинээр суурилуулах (Тэшиг сум)	90,000.0			ХА	үгүй	2022.09.07 өдөр нээнэ	
23	18а, 18б дугаар байрны фасадны засвар (Булган сум)	170,000.0			НТШ	үгүй	2022.09.12 өдөр нээнэ	
24	14 дүгээр байрны дээврийн засвар (Булган сум)	80,000.0	95,000.0	"Дужо констракшн" ХХК	ХА	үгүй	Онцгой комиссын шийдвэрээр шууд гэрээ байгуулсан.	Гүйцэтгэл 100 хувь
25	Эрэн хайх аврах бүлгийн байрны засвар (Хутаг-Өндөр сум)	30,000.0			ХА	үгүй	Хутаг-Өндөр суманд эрх шилжсэн	
26	Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын заалны дээврийн засвар (Баяннуур сум)	80,000.0			ХА	үгүй	Үнэлгээ хийж байна.	
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн		3,426,975.8	2,862,735.7					

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ								
1	Булган сумын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг (Булган сум 1, 4, 6-р баг)	450,000.0	380,000.0	Сервис по сименс ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 90 хувь
2	Баруун замын байлдааны штаб музейн барилгын засвар (Булган сум)	117,000.0	117,000.0	Онь тэнгэрийн бичиг ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан шууд	Гүйцэтгэл 0 хувь
3	Цэцэрлэгийн барилгын засвар (Булган сум 1 дүгээр цэцэрлэг)	400,000.0	396,052.5	Сувдан элс ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
4	Моргийн барилга шинээр барих (Баяннуур сум)	80,000.0	79,731.3	Баян улаан констракшн ХХК	ХА	тийм	Үнэлгээ хийж байна.	Гүйцэтгэл 0 хувь
5	Түр хамгаалах байрыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох (Булган сум)	50,000.0	49,800.0	Гурван уулын хишиг ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 5 хувь
6	Орон сууцны нийтийн эзэмшлийн орцны засвар, тохижилт (Булган сум)	350,000.0	342,890.9	Өвөлжөөнбулаг ХХК	НТШ	тийм	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 60 хувь
7	Соёлын төвийн засвар (Баяннуур сум)	424,749.2	419,305.30	Густокек ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 40 хувь
8	Сургуулийн дотуур байрны засвар (Бүрэгхангай сум)	200,000.0	196,379.3	Юникорн менежмент ХХК	НТШ	тийм	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 80 хувь
9	Халуун усны барилга (Баян-агт сум)	165,000.0	164,500.0	Тэгш ургах ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан шууд	Гүйцэтгэл 0 хувь

10	Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (Бугат сум)	60,000.0			ЗҮ	үгүй	Үнэлгээ хийж байна.	
11	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж барих (Сайхан сум)	280,000.0			НТШ	үгүй	2 удаа НТШ зарлаад оролцогч шаардлага хангаагүй тул дараагын шатны арга хэмжээг авч ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлсэн.	
12	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр барих (Хангал сум)	150,000.0	144,909.8	Гарьд системс ХХК	НТШ	тийм	гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
13	Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног төхөөрөмж (Е-монголиа)	65,000.0	64,868.8	Ургацын сор ХХК	ХА	үгүй	гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
14	Булган сумын 3 дугаар сургуулийн 110 хүүхдийн дотуур байрны зураг төсөв боловсруулах	80,200.0	78,020.8	Смарт прожект ХХК	ЗҮ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 30 хувь
15	Спортын дунд сургуулийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах	37,810.0	36,666.00	Өрнөх гүнт ХХК	ЗҮ	үгүй	Амжилтгүй болсон	Гүйцэтгэл 50 хувь
16	Барилга байгууламжийн гэрчилгээжүүлэлт	50,000.0			ЗҮ	үгүй	Үнэлгээ хийж байгаа	
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн		2,959,759.2	2,470,124.7					
Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалт								

	Булган сумын авто замын гэрлэн дохионы шинэчлэл	80,000.0	79,623.7	Аривлах ХХК	ХА	тийм	Гэрээ байгуулсан	
	Булган сумын төвд нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолын талбайг нэмэгдүүлэх	70,000.0	68,500.0	Ариун ган бумба ХХК	ХА	тийм	гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
	Сумын төвийн бетон хучилттай зам, засварын 2.2 км замын эхлэл (Бугат сум)	140,000.0			НТШ	тийм	Үнэлгээ хийж байна.	Гүйцэтгэл 0 хувь
	Сумын төвийн бетон хучилттай зам, засварын 2.8 км замын эхлэл (Орхон сум)	140,000.0	138,722.3	Булган АЗЗА ТӨХК	НТШ	тийм	гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 90 хувь
Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн		430,000.0	286,846.0					
Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалт								
1	Ойжуулалт (50га), Бугат, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Орхон сум	140,000.0	134,991.0	Хөвөнтөн ой ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	
2	Байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил (100 га), Бугат, Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ сум	74,000.0	37,000.0	Ургах нахиа ХХК	ХА	үгүй	Сэлэнгэ, Бугат сум оролцогч санал ирүүлээгүй	
3	Ойн хортны судалгааны ажил (300000га)	21,000.0	21,000.0	Мөнх ногоон ой ХХК	ЗҮ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	
4	Ойн хортны тэмцлийн ажил (12000 га), Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хангал, Сайхан, Баян-Агт, Бугат, Орхон, Сэлэнгэ сум	383,000.0	143,900.00	2-р багц Ойн таксац ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	
5	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ойн зурвас байгуулах (5га), Дашинчилэн, Рашаант сум	90,000.0	45,000.0	Хөвөнтөн ой ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	

6	Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй байгаль орчинд халгүй аргаар тэмцэх (40000 га)	64,000.0	64,000.0		ХА	тийм	Гэрээ байгуулсан	
7	Шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах (Булган сум)	1,350,000.0			НТШ	үгүй	Ажлын даалгавар ирээгүй	
8	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Баяннуур, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Гурванбулаг сум)	68,000.0			ХА	үгүй	Ажлын даалгавар ирээгүй	
9	Хөв цөөрөм байгуулах газрын хайгуул, судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, зураг төсөв боловсруулах. (2 хөв цөөрөм)	30,000.0	23,720.0	Жишиг проект ХХК	ЗҮ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
10	Хүн ам бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар шинээр худаг гаргах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Тэшиг сум)	185,000.0	184,756.20	Экогео ХХК	НТШ	үгүй	Үнэлгээ хийж байна.	
11	Булган сумын айл өрх, албан газруудыг ээлж дараатайгаар хэрэглээний халуун усанд холбох	350,000.0	330,793.7	Сувдан элс ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
12	Сэлэнгэ сумын үерийн даланг сэргээн засварлах	50,000.0	50,000.0	Ингэт дөл ОНӨХК	ХА	Эрх шилжсэн	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
13	Хангал сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0	249,752.7	Ээлт өлгий ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 0 хувь

14	Орхон сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0	250,000.0	Сайхан хульж ХХК	НТШ	үгүй	2 удаа НТШ зарлаад оролцогч шаардлага хангаагүй тул дараагын шатны арга хэмжээг авч ажиллах талаар зөвлөмж хүргүүлсэн.	Гүйцэтгэл 40 хувь
15	Бүрэгхангай сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0	250,000.00	Нүнжигт өргөө ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ шууд байгуулсан	Гүйцэтгэл 90 хувь
16	Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Булган сумын нийтийн эзэмшлийн байршилд эко жорлон барих (18 ширхэг)	73,000.0			НТШ	үгүй	Булган суманд эрх шилжүүлсэн үнэлгээ хийж байна.	
17	Хатуу хог хаягдлыг тээвэрлэх автомашинаар ээлж дараатай хангах (Баян-Агт, Гурванбулаг, Тэшиг сум, Хялганат тосгон)	200,000.0	200,000.0	Цаст хан хөхий ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 0 хувь
18	Хутаг-Өндөр сумын Урантогоо уулын орчмыг тохижуулах зураг төсөв боловсруулах	30,000.0	28,900.0	Энхийн жаргал ХХК	ЗҮ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
19	Цогтын цагаан байшинг хашаажуулах	79,000.0	78,906.2	Өвөлжөөнбулаг ХХК	ХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
20	Аялагч, амрагчдын отоглох цэгийн тохижилтыг нэмэгдүүлэх (Булган, Хутаг-Өндөр сум)	20,000.0	20,000.0		ШХА	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн		3,957,000.0	2,112,719.8					

Урсгал								
1	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн 2022 оны эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл нийлүүлэх	989,351.8	989,351.8		НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	
2	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн 2022 оны хоол, хүнсний материал нийлүүлэх	124,851.2	124,851.2		НТШ	үгүй	Гэрээ шууд байгуулсан.	
	Урсгал төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн	1,114,203.0	1,114,203.0					
Хандив, зээл, тусламжаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ								
1	Өвсний үндэс хөтөлбөрөөс санхүүжих Хишиг-Өндөр сумын "Бялзуухай" цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил	388,023.8	371,730.1	Булган барилга ХХК	НТШ	үгүй	Гэрээ байгуулсан	Гүйцэтгэл 100 хувь
2	Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх оёдлын иж бүрэн цех байгуулах	360,000.0			НТШ	үгүй	2022.10.03 өдөр нээнэ	
3	Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх оёдлын иж бүрэн цехийн засвар	40,000.0			ХА	үгүй	зарлаагүй	
	Хандив зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтын дүн	788,023.8	371,730.1					
	2021 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах нийт дүн	13,040,961.8	9,578,829.6					

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР