

2025 онд хэрэгжих нийт төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл /12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар/

дд	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Төсөл арга хэмжээний төрөл	Хэрэгжих хугацаа		Төсөвт өртөг	2025 онд батлагдсан төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэл 2023, 2024 онд	Гүйцэтгэл 2025 онд	Нийт гйцэтгэл /мөнгөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /хувиар/	Гэрээ байгуулагсан эсэх
Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний жагсаалт												
1	Ургац тээврийн авто замын засвар	Замын байгууламж	2025	2025	70,000.000	70,000.000	70,000.000	-	70,000.000	70,000.000	100%	тийм
2	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	Замын байгууламж	2025	2025	150,000.000	150,000.000	14,759.500	-	14,759.500	14,759.500	100%	тийм
3	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	Замын байгууламж	2025	2025	60,000.000	60,000.000	26,350.000	-	26,350.000	26,350.000	100%	тийм
4	Сумын төвийн зам засвар (Булган сум)	Замын байгууламж	2025	2025	188,472.300	188,472.300	188,472.300	-	188,472.300	188,472.300	100%	тийм
5	Үерийн байгууламж цэвэрлэж, засварлах (Булган сум)	Замын байгууламж	2025	2025	50,000.000	50,000.000	50,000.000	-	50,000.000	50,000.000	100%	тийм
6	Зам, тээврийн хяналтын төвийн цахилгааны зардал	Замын байгууламж	2025	2025	15,000.000	15,000.000	6,458.700	-	6,458.700	6,458.700	100%	тийм
7	Хөндлөнгийн хяналт тавих (Авто замын хяналтын улсын байцаагч)	Замын байгууламж	2025	2025	5,000.000	5,000.000	1,102.500	-	1,102.500	1,102.500	100%	тийм
8	Нийтийн 2000м ² зогсоол шинээр хийх (Булган сум)	Замын байгууламж	2025	2025	262,122.000	262,122.000	258,654.700	-	258,654.700	258,654.700	100%	тийм
9	Сумын төвийн замын ажил (Бүрэгхангай сум)	Замын байгууламж	2025	2025	250,000.000	250,000.000	237,151.700	-	237,151.700	237,151.700	100%	тийм
	Нийт дүн				1,050,594.300	1,050,594.300	852,949.400	-	852,949.400	852,949.400		
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний жагсаалт												
1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ	Барилга байгууламж	2024	2026	2,200,000.000	769,600.000	2,199,586.467	659,920.063	769,555.937	1,429,476.000	65%	тийм
2	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ	Барилга байгууламж	2024	2025	1,500,000.000	750,000.000	1,469,351.826	298,823.867	749,999.999	1,048,823.866	71%	тийм
3	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7 км (БУЛГАН, САЙХАН СУМ)-ын ажил гүйцэтгэх гэрээ	Барилга байгууламж	2024	2026	1,500,000.000	524,800.000	1,499,710.997	340,517.845	524,781.969	865,299.814	58%	тийм
	Нийт дүн				5,200,000.000	2,044,400.000	5,168,649.290	1,299,261.775	2,044,337.905	3,343,599.7		
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд												
1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам барих ажлын үргэлжлэл (Тэшиг сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	298,949.300	298,949.300	298,949.289	-	209,264.502	209,264.502	70%	тийм
2	Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын лифтний тоноглол, засвар	Барилга байгууламж	2024	2025	70,000.000	70,000.000	17,376.463	-	20,901.000	20,901.000	58%	тийм
3	Лед дэлгэц худалдаж авах (Баян-агт сум)	Тоног төхөөрөмж	2024	2025	39,500.000	39,500.000	39,500.000	-	39,500.000	39,500.000	100%	тийм
4	Усан шүүлтүүртэй халаалтын тогоо шинэчлэх 1,8мвт (Хутаг-Өндөр сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	105,206.700	105,206.700	105,206.650	-	105,206.650	105,206.650	100%	тийм
5	Булган аймаг дахь Тагнуулын хэлтсийн алба хаагчдын орон сууцны төлбөр (2 ш орон сууц, 49.67 м2, 58.87м2)	Барилга байгууламж	2024	2025	325,500.000	97,650.000	325,320.000	227,850.000	97,470.000	325,320.000	100%	тийм

6	0.4 КВТ цахилгаан дамжуулах шугамын өргөтгөл (Баян-Агт сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	40,000.000	40,000.000		-	40,000.000	40,000.000	100%	2024 онд суманд эрх шилжиж гэрээ байгуулсан /Сүүлээр гэрээ хийгдсэн/
7	Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн ... дугаар заставын алба хаагчдын орон сууц барих (Тэшиг сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	50,000.000	50,000.000	50,000.000		50,000.000	50,000.000	100%	тийм
8	Түр амрах цэг шинээр байгуулах (Булган сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	68,500.000	68,500.000	68,500.000		68,500.000	68,500.000	100%	тийм
9	Эрүүл мэндийн төвийн гадна шугам сүлжээний ажил (Сайхан сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	67,700.000	67,700.000	67,699.044		63,368.107	63,368.107	100%	тийм
10	Суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж (Хишиг-Өндөр сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	166,846.300	166,846.300	166,846.224		133,289.927	133,289.927	80%	тийм
11	Сумын төвийн автозамын үргэлжлэл (Рашаант сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	500,000.000	500,000.000	498,528.223		390,325.862	390,325.862	78%	тийм
12	Сумын төвийн автозамын үргэлжлэл (Бугат сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	479,220.000	479,220.000	479,219.980		287,491.942	287,491.942	60%	тийм
13	Шинэ суурьшлын бүсэд гадна дулаан цэвэр усны шугам сүлжээ татах (Баян-агт сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	235,563.500	235,563.500	235,563.492		188,372.180	188,372.180	80%	тийм
14	Төрийн албан хаагчийн 4 айлын орон сууц худалдан авах (Баян-агт сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	99,500.000	99,500.000	99,500.000		99,500.000	99,500.000	100%	тийм
15	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгааны эх үүсвэр татах (Рашаант сум, Нарлаг хороолол)	Барилга байгууламж	2025	2025	160,709.300	160,709.300	160,709.295		160,709.295	160,709.295	100%	тийм
16	Халуун усны барилгын гадна цахилгаан (Баян-агт сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	40,000.000	40,000.000	11,904.940		-	0.000	0%	тийм
17	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгааны эх үүсвэр татах (Хишиг-Өндөр сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	145,353.500	145,353.500	145,353.457		136,823.816	136,823.816	94%	тийм
18	Биеийн тамирын заалны барилга (Могод сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	1,255,000.000	600,000.000	1,225,492.053		294,000.000	294,000.000	23%	тийм
19	Аймгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх		2025	2025	100,000.000	100,000.000	99,999.000		59,999.400	99,999.000	100%	тийм
20	Аймгийн гэжээлийн нөөц бүрдүүлэх		2025	2025	70,000.000	70,000.000	68,250.000		68,250.000	68,250.000	100%	тийм
21	Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны автомашин	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	289,340.000	289,340.000	289,340.000		289,340.000	289,340.000	100%	тийм
22	Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	200,000.000	200,000.000	198,700.000		198,700.000	198,700.000	100%	тийм
23	Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Гурванбулаг сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	180,000.000	180,000.000			180,000.000	180,000.000	100%	тийм
24	Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Бугат сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	180,000.000	180,000.000	198,550.000		180,000.000	180,000.000	100%	тийм
25	Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Тэшиг сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	90,000.000	90,000.000			90,000.000	90,000.000	100%	тийм

26	Сумын Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээний автомашин (Бүрэгхангай сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	90,000.000	90,000.000		90,000.000	90,000.000	100%	тийм	
27	Ерөнхий боловсролын сургуулийн багаж тоног төхөөрөмж (Бүрэгхангай сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	35,745.000	35,745.000	35,745.000	35,745.000	35,745.000	100%	тийм	
28	Автогридер худалдан авах (Баян-агт сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	198,000.000	198,000.000	198,000.000	198,000.000	198,000.000	100%	тийм	
29	Ковш худалдан авах (Баяннуур, Дашинчилэн сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	354,200.000	354,200.000	354,200.000	-	0.000	0%	тийм	
30	Экскаватор авах (Хялганат тосгон)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	87,400.000	87,400.000	87,400.000	87,400.000	87,400.000	100%	тийм	
31	Төрийн албаны Булган аймаг дахь салбар зөвлөлийн техник, тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	47,980.000	47,980.000	47,980.000	47,980.000	47,980.000	100%	тийм	
32	Цахим сүлжээ сайжруулах гурвалсан үйлчилгээ нэвтрүүлэх (Сэлэнгэ сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	59,852.700	59,852.700	59,852.700	-	0.000	0%	тийм	
33	Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн засвар, тохижилт	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	10,000.000	10,000.000	9,993.800	9,993.800	9,993.800	100%	тийм	
34	Сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар (Гурванбулаг сум)	Их засвар	2024	2025	116,470.200	116,470.200	119,795.461	-	116,277.093	116,277.093	100%	тийм
35	Ахуйн үйлчилгээний барилгын гадна бохирын системийн угсралтын ажил (Гурванбулаг сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	113,436.500	113,436.500	116,470.093	-	113,436.491	113,436.491	100%	тийм
36	Ерөнхий боловсролын сургуулийн сантехникийн засвар (Дашинчилэн сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	29,683.100	29,683.100	29,683.066	-	-	0.000	0%	Суманд эрх шилжсэн гэрээ байгуулсан
37	МСҮТ-ийн барилгын засварын орон нутгийн оролцооны хөрөнгө (Булган сум)	Их засвар	2024	2025	68,700.000	68,700.000		-	-	0.000	0%	тийм
38	Төрийн албан хаагчийн орон сууцны барилгын засварын цахилгаан хангамжийн нэмэлт ажил (Баяннуур сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	36,000.000	36,000.000	36,000.000	-	36,000.000	36,000.000	100%	тийм
39	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (Хангал сум)	Их засвар	2025	2026	610,000.000	305,000.000	598,000.000	-	305,335.644	305,335.644	50%	тийм
Нийт дүн					7,114,356.100	5,926,506.100	6,543,628.230	227,850.000	4,491,180.709	4,759,030.3	75.4	
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүд												
1	Нэгдсэн эмнэлгийн лифт, хүлээн авахын хэсгийн засвар, тоноглол (Булган сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	398,708.300	398,708.300	398,708.221	-	159,483.288	159,483.288	40%	тийм
2	Шар тал хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн 10/0,4 кВт-ын ЦДАШ, 250 кВт-ын дэд станцын цахилгааны ажил (Хангал сум, Хялганат)	Барилга байгууламж	2025	2025	116,377.700	116,377.700	116,377.637		111,550.665	111,550.665	100%	тийм
3	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар (Тэшиг сум)	Их засвар	2025	2025	379,128.600	379,128.600	379,128.504		379,128.504	379,128.504	100%	тийм
4	Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрны засвар (Баяннуур сум)	Их засвар	2025	2025	298,220.600	298,220.600	298,220.490		298,220.490	298,220.490	100%	тийм

5	Гэрэлтүүлгийн өргөтгөл, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Булган сум Зүүнтүрүү 4-р баг)	Барилга байгууламж	2025	2025	113,629.300	113,629.300			90,903.426	90,903.426	80%	тийм
6	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг (Баян-агт сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	137,800.000	137,800.000	137,800.000		135,488.855	135,488.855	100%	тийм
7	Шинэ суурьшлын бүсийн 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл (Баян-Агт сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	57,000.000	57,000.000			55,979.061	55,979.061	100%	тийм
8	Төрийн албан хаагчдын 2 айлын орон сууц барих (Сэлэнгэ сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	280,000.000	244,000.000	240,000.009		120,001.776	120,001.776	43%	тийм
9	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар (Могод сум)	Их засвар	2025	2025	103,202.900	103,202.900	103,202.978		101,811.304	101,811.304	100%	тийм
10	Халуун усны барилга шинээр барих (Гурванбулаг сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	224,982.800	224,982.800	224,982.765		219,122.821	219,122.821	100%	тийм
11	Сумын төвөөр дайран өнгөрч буй босоо тэнхлэгийн авто зам дагуух гэрэлтүүлэг (Хишиг-Өндөр сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	150,000.000	-			-	0.000	0%	тийм
12	Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн Спорт заалны барилгын засвар (Булган сум)	Их засвар	2025	2025	48,033.500	48,033.500	48,033.406		38,426.724	38,426.724	80%	тийм
13	Аймгийн ЗДТГ-ын "Г" блокын Б1 давхрын засварын ажил	Их засвар	2025	2025	123,498.700	123,498.700	123,498.616		119,598.616	119,598.616	100%	тийм
14	Аймгийн баяр наадмын зардал		2025	2025	173,600.000	173,600.000	173,600.000		173,600.000	173,600.000	100%	тийм
15	Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн халуун усны барилга шинээр барих (Тэшиг сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	20,000.000	20,000.000	20,000.000		20,000.000	20,000.000	100%	тийм
16	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөв, ТЭЗҮ боловсруулах зардал	Зөвлөх үйлчилгээ	2025	2025	1,429,000.000	1,429,000.000	206,418.460		273,626.100	273,626.100	19%	тийм
17	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар (Булган сум)	Их засвар	2025	2025	338,500.000	338,500.000	338,500.000		338,500.000	338,500.000	100%	тийм
18	Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт бөөр орлуулах гемодиализын аппарат худалдан авах (2ш)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	120,000.000	120,000.000	120,000.000		120,000.000	120,000.000	100%	тийм
19	Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын иргэдэд үйлчлэх түргэн үйлчилгээний киоск машин худалдан авах (1ш)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	19,900.000	19,900.000	19,900.000		19,900.000	19,900.000	100%	тийм
20	Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын харьяа 60 ортой сувиллын яслийн тоног төхөөрөмж (Булган сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	50,000.000	50,000.000	48,893.100		48,893.100	48,893.100	100%	тийм
21	Нэгдсэн эмнэлэгт шүдний БОР машин 2ш (Булган сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	29,000.000	29,000.000	29,000.000		29,000.000	29,000.000	100%	тийм
22	Хилийн цэргийн 0286 дугаар ангийн заставын дахин дамжуулах тоног төхөөрөмжийн цэнэг тэжээл шинээр авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	10,000.000	10,000.000	10,000.000		10,000.000	10,000.000	100%	тийм
23	Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	39,923.400	39,923.400	39,923.400		39,923.400	39,923.400	100%	тийм
24	Татварын газрын тоног төхөөрөмж	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	23,000.000	23,000.000	23,000.000		23,000.000	23,000.000	100%	тийм
25	Хяналтын камерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (Булган сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	379,780.000	379,780.000	379,780.000		379,780.000	379,780.000	100%	тийм

Нийт дүн					5,063,285.800	4,877,285.800	3,478,967.586	-	3,305,938.130	3,305,938.1	82.4	
Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээнүүд												
1	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд цөлжилт элсний нүүдлээс хамгаалах зурвасын ажил (12 га, Рашаант 3га, Баяннуур 3 га, Гурванбулаг 3 га, Дашинчилэн 3га)		2024	2025	180,000.000	26,400.000	176,700.000	150,300.000	26,400.000	176,700.000	100%	тийм
2	Цэвэр усны даралтат цамхаг шинээр барих 1-р шатны ажил (Хангал сум)	Барилга байгууламж	2023	2025	228,850.000	128,435.600	250,000.000	155,767.572	94,232.428	250,000.000	100%	тийм
3	Цэвэр усны даралтат цамхаг 2-р шатны ажил (Хангал сум)	Барилга байгууламж	2023	2025	234,000.000	121,101.200	234,000.000	113,898.745	90,997.942	204,896.687	88%	тийм
4	Цэвэр усны даралтат цамхаг барих 3-р шатны ажил (Хангал сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	300,000.000	30,000.000	19,900.000	19,900.000	-	-	0%	тийм
5	Булган сумын 5 дугаар баг, 16, 17, 208 дугаар орон сууцны айл өрхөд хэрэгцээний халуун усны шугам татах (Булган сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	295,000.500	113,943.000	295,000.484		-	-	0%	тийм
6	Цэвэр усны шугам сүлжээний 4 дүгээр шатны угсралтын ажил (Сайхан сум)	Барилга байгууламж	2024	2025	550,000.000	267,865.800	538,389.715	267,865.743	154,415.483	422,281.226	78%	тийм
7	Хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор био жорлон барих (Хутаг-Өндөр сум)	Тоног төхөөрөмж	2024	2025	79,800.000	79,800.000	79,800.000		79,800.000	79,800.000	100%	тийм
8	Булган сумын нефть, нефтийн бүтээгдэхүүнээр бохирлогдсон газрыг эрүүлжүүлэх, нөхөх сэргээх		2024	2025	49,500.000	49,500.000	49,500.000		49,500.000	49,500.000	100%	тийм
9	Усны тоо бүртгэлийн ажил зохион байгуулах.		2025	2025	9,486.600	9,486.600	9,486.600		9,486.600	9,486.600	100%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
10	Усны эх үүсвэрийг хамгаалах, хуримтлуулах, зүй зохистой ашиглах зорилгоор усан хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээний 1-р шатны ажил (Могод сум)		2025	2025	991,049.900	991,049.900	991,049.808		784,235.489	784,235.489	79%	тийм
11	2024 онд хийгдсэн ойжуулалт нөхөн сэргээлтийн арчилгаа, хамгаалалтын зардал 20 га (Хутаг-Өндөр, Бугат, Орхон сум)		2025	2025	19,700.000	19,700.000	19,700.000		19,700.000	19,700.000	100%	тийм
12	2024 онд хийгдсэн цөлжилт элсний нүүдлээс хамгаалах зурвасын ажлын арчилгаа хамгаалалтын зардал (12 га, Рашаант, Баяннуур, Гурванбулаг, Дашинчилэн сум)		2025	2025	51,323.800	51,323.800	51,323.800		51,323.800	51,323.800	100%	тийм
13	Сум дундын ойн ангиуд үр түүх байнгын болон түр талбайг арчлах (30 га)		2025	2025	32,361.000	32,361.000			32,361.000	32,361.000	100%	тийм
14	Доройтсон бэлчээрийн газрыг нөхөн сэргээх, ойн зурвасын усалгааны зориулалтаар шинээр худаг гаргах (10 ш)		2025	2025	270,000.000	-			-	0.000	0%	тийм
15	Ойн хортны судалгааны ажил (ой бүхий сумдад 800.000 га талбайд)		2025	2025	56,000.000	56,000.000	56,000.000		56,000.000	56,000.000	100%	тийм

16	Ойн хортны тэмцлийн ажлыг үүргийн шүршигч багаж ашиглан микробиологийн аргаар тэмцэх (Орхон, Бугат, Сайхан, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал сум - 15000 га)		2025	2025	923,000.000	923,000.000	923,000.000		923,000.000	923,000.000	100%	тийм
17	Ойн таваарлаг чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор насны I, II ангийн ойд арчилгааны огтлолт хийх (70 га, Бугат, Орхон, Хангал сумдад)		2025	2025	28,000.000	28,000.000	28,000.000		28,000.000	28,000.000	100%	тийм
18	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдлээс хамгаалах зурвасын ажлыг байгуулах (Орхон, Сэлэнгэ сум 6 га)		2025	2025	65,999.000	65,999.000	65,999.000		65,999.000	65,999.000	100%	тийм
19	Хөрсний доройтлыг бууруулж, усыг зохистой ашиглах зорилгоор Булган сумын 6-р багийн 15, 16, 17-р гудамжны дулааны шугам өргөтгөл		2025	2025	751,420.100	751,420.100	751,420.128		725,069.864	725,069.864	100%	тийм
20	Хөрсний доройтлыг бууруулж, усыг зохистой ашиглах зорилгоор "Дан" байрны дулаан, цэвэр усны шугамын өргөтгөлийн 2-р шатны ажил (Хангал сум, Хялганат тосгон)		2025	2025	325,166.800	325,166.800	325,166.823		316,697.466	316,697.466	100%	тийм
21	Хөрсний доройтлыг бууруулж, усыг зохистой ашиглах зорилгоор 3 дугаар Ус дулаан дамжуулах төвөөс 7 дугаар цэцэрлэг хүртэл ДХ143-ДХ129-р худаг чиглэлийн гадна дулаан, цэвэр, хэрэгцээний халуун усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэл (Булган сум)		2025	2025	712,652.900	712,652.900	712,652.883		712,652.883	712,652.883	100%	тийм
22	Хилийн зурвас газрын байгаль, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалах зардал		2025	2025	10,000.000	10,000.000			10,000.000	10,000.000	100%	тийм
23	Уул уурхайн олборлолт болон авто замын бүтээн байгуулалтын улмаас эвдэрсэн газрын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж нөхөн сэргээлтийн зардлыг тогтоолгох		2025	2025	50,000.000	50,000.000	50,000.000		50,000.000	50,000.000	100%	тийм
24	Химийн бодис, аюултай хог хаягдал үүсгэгчийн тооллого, зохион байгуулах		2025	2025	8,024.800	8,024.800	8,024.732		6,509.700	6,509.700	100%	тийм
25	Хатуу хог хаягдлыг технологийн дагуу өндөр даралтаар шатаах зуухаар хангах (Булган сум)		2025	2025	157,000.000	157,000.000	157,000.519		-	0.000	0%	тийм
26	Бохир соруулах техникээр хангах (Сайхан, Хангал, Дашинчилэн сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	157,001.000	157,001.000	174,280.000		174.280.000	174.280.000	100%	тийм
27	Хог дарж булах техник авах (Рашаант сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	79,900.000	79,900.000	79,900.000		79,900.000	79,900.000	100%	тийм
28	Булган суманд хатуу хуванцар бутлагч авч суурилуулах		2025	2025	25,200.000	25,200.000	25,200.000		25,200.000	25,200.000	100%	тийм

29	Цэвэр ус хангамжийн нэгдсэн систем шинээр байгуулах 2 дугаар шатны ажил (Булган сум, 4-р баг)		2025	2025	493,596.500	493,596.500	493,596.502		489,223.608	489,223.608	100%	тийм
30	Өрхийн эмнэлгийн дулаан, цэвэр бохир усны системд холбох (Булган сум, Эмийн цэцэглэн ӨЭМТ)	Барилга байгууламж	2025	2025	293,960.500	293,960.500	20,000.000		293,960.500	293,960.500	100%	тийм
31	Сумын төвийн цэвэрлэх байгууламж (Сэлэнгэ сум)	Барилга байгууламж	2025	2025	300,000.000	300,000.000	591,506.878		300,000.000	300,000.000	100%	тийм
32	Хог хаягдлыг зайлуулах зориулалтаар экскаватор авах (Сайхан сум)	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	179,800.000	179,800.000	179,800.000		179,800.000	179,800.000	100%	тийм
33	Ээд хантай бүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны тусгай тоноглолтой техник авах	Тоног төхөөрөмж	2025	2025	55,000.000	55,000.000			-	0.000	0%	тийм
34	Нэн ховор, ховор амьтдын тархац нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах		2025	2025	20,000.000	20,000.000	20,000.000		20,000.000	20,000.000	100%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
35	Тусгай хамгаалалтай бүсэд байгаа түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах, хөгжүүлэх, сурталчлан таниулах		2025	2025	50,000.000	50,000.000			49,932.000	49,932.000	100.0%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
36	Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааны зардал		2025	2025	12,000.000	12,000.000			2,003.500	2,003.500	17%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
37	Байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардал		2025	2025	130,000.000	130,000.000			127,708.220	127,708.220	100%	тийм
38	Хог ангилан ялгах шторк хийлгэж, орон нутгийн телевиз, олон нийтийн сүлжээгээр цацах		2025	2025	18,000.000	18,000.000			-	0.000	0%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
39	Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах хяналт шалгалт хийх (хууль бус мод бэлтгэл, ой, хээрийн түймэр, ан агнуур, хог хаягдал, орчны бохирдол, ус, рашаан нөөц ашиглах, ашигт малтмал, хяналт үнэлгээ хийх)		2025	2025	30,000.000	30,000.000			9,420.574	9,420.574	31%	Зардал хэлбэрээр зарцуулна
Нийт дүн					8,222,793.400	6,852,688.500	7,376,397.872	707,732.060	5,863,530.057	6,551,362.1	77.0	

Боловсруулсан:

Б.Очирсүрэн

Хянасан:

Б.Ариунболд

Тайлбар:	Хэрэгжээгүй	Эхний шат	Дунд шат	Эцсийн шат
ОНТХО	0% гүйцэтгэлтэй	10%-40% гүйцэтгэлтэй	50%-90% гүйцэтгэлтэй	100% гүйцэтгэлтэй
	6	1	9	23.000
	15.5%	2.5%	23%	0.590
Тайлбар:	Хэрэгжээгүй	Эхний шат	Дунд шат	Эцсийн шат
ОНХС	0% гүйцэтгэлтэй	10%-40% гүйцэтгэлтэй	50%-90% гүйцэтгэлтэй	100% гүйцэтгэлтэй
	2	3	2	18.000
	8%	12%	8%	0.720
Тайлбар:	Хэрэгжээгүй	Эхний шат	Дунд шат	Эцсийн шат

БХС	0%	10%-40%	50%-90%	100%
	гүйцэтгэлтэй	гүйцэтгэлтэй	гүйцэтгэлтэй	гүйцэтгэлтэй
	6	2	7	24.000
15%	5.1%	18.0%	0.615	