

## БУЛГАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

2016.07.04

| №  | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал                     | Баглагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) [1] | 2016 онд санхүүжих дүн /мян.төг/ | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ГЕЗ-ийн нэр/ | Гэрээний дүн (мян.төг) | Гүйцэтгэгчийн нэр [2] | Худалдан авах ажиллагаа нд мөрдсөн журам [3] | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа |   |  |                                   |                              | Тайлбар тодруулга    |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       |                                  |                                   |                        |                       |  | Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо         | Е-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо | Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо |                      |
| 1  | 2   | 3                                     |                                  |                                   | 4                      | 5                     | 6  | 7   | 8   | 9  | 10                                | 11                           | 12                   |
| <b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ</b> |   |                                       |                                  |                                   |                        |                       |  |   |   |  |                                   |                              |                      |
| 1  | Усан бассейны дотоод тохижилт тавилга хэрэгсэл багц1  | 50.0                                  | 50.0                             | үгүй                              | 36.2                   | Ганжир харш ХХК       | ХА   | 2/4/2016                                  | 3/23/2016   |  | 4/14/2016                         | 5/29/2016                    | ажлын гүйцэтгэл 100% |
|  | Усан бассейны дотоод тохижилт тавилга хэрэгсэл багц2  |                                       |                                  |                                   | 13.8                   | жинзай жапан ХХК      |  |   |   |  |                                   | 6/5/2016                     | ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 2  | Хүүхэд залуучуудын паркийн дотоод тохижилт тавилга, техник хэрэгсэл   | 50.0                                  | 50.0                             | үгүй                              | 49.9                   | "Талст билэг" ХХК     | ХА   | 2/17/2016                                 | 2/22/2016   |  | 3/31/2016                         | 5/1/2016                     | ажлын гүйцэтгэл 100% |
|  | <b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүн</b>  | <b>100.0</b>                          | <b>100.0</b>                     |                                   | <b>99.9</b>            |                       |  |   |   |  |                                   |                              |                      |
| <b>Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар төсөл арга хэмжээ</b> |   |                                       |                                  |                                   |                        |                       |  |   |   |  |                                   |                              |                      |
| 1  | Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн барилгын засвар /3D кино театр/   | 206.0                                 | 206.0                            | үгүй                              | 200.3                  | Сууц трейд ХХК        | НТШ  | 2/4/2016                                  | 2/5/2016  | 2/5/2016                                       | 5/9/2016                          | 9/1/2016                     | ажлын гүйцэтгэл 50%  |
| 2  | Мэс заслын үед хэрэглэгдэх саран хэлбэрийн хөдөлгөөнт рентген аппарат, түгжээт хадаас хадах багаж төхөөрөмж | 90.0                                  | 90.0                             | үгүй                              | 90.0                   | Монос ХХК             | НТШ  | 2/22/2016                                 | 2/24/2016   | 2/24/2016                                      | 5/26/2016                         | 7/1/2016                     | ажлын гүйцэтгэл 100% |
| 3  | Сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг зүрхний сахилгаан бичлэгийн аппаратаар хангах /16*2500.0/ | 40.0                                  | 40.0                             | үгүй                              | 40.0                   | "Монос" ХХК           | ХА   | 2/22/2016                                 | 2/24/2016   |  | 3/31/2016                         | 6/1/2016                     | ажлын гүйцэтгэл 100% |

|   |   |               |              |      |                |                     |     |           |           |           |           |           |                        |
|---|---|---------------|--------------|------|----------------|---------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 4   | Цогцос хадгалах байранд тоног төхөөрөмж, амьд сорьцын болон гистологийн шинжилгээний аппарат микромоор хангах       | 15.0          | 15.0         | үгүй | 11.5           | Нуган ХХК           | ХА  | 2/22/2016 | 2/24/2016 |           | 5/20/2016 | 6/2/2016  | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 5   | Хутаг-Өндөр сумын Сум дундын эмнэлэгт рентген аппаратын дижитал хувиргагч худалдан авах                             | 60.0          | 60.0         | үгүй |                |                     | НТШ | 2/22/2016 | 2/24/2016 | 2/24/2016 |           |           | үнэлгээ хийгдэж байгаа |
| 6   | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Шүдний бор машин авах /2ш/   | 30.0          | 30.0         | үгүй | 26.8           | "Чоно гол" ХХК      | ХА  | 2/22/2016 | 2/23/2016 |           | 5/5/2016  | 6/2/2016  | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 7   | 3D кино театрын тохижилт /сандал, дэлгэц, проектор, тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлэг                                    | 47.0          | 47.0         | үгүй | 38.1           | Монтел ХХК          | ХА  | 3/6/2016  | 4/29/2016 |           | 6/3/2016  | 7/15/2016 | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 8   | Булган сумын 6-р багт байрлах /хуучнаар морь барианы/ Шинэ хорооллын гадна ЦДАШ, дэд станцын барилга угсралтын ажил | 80.0          | 80.0         | үгүй |                |                     | ХА  | 4/26/2016 | 6/20/2016 |           |           |           | үнэлгээ хийгдэж байгаа |
| 9   | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах                            | 10.0          | 10.0         | үгүй | 10.0           | "Сүжээ холдинг" ХХК | ШХА |           |           |           | 3/21/2016 | 5/1/2016  | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| <b>Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн</b> |   | <b>578.00</b> | <b>578.0</b> |      | <b>416.70</b>  |                     |     |           |           |           |           |           |                        |
| <b>Авто замын сан</b>                                       |   |               |              |      |                |                     |     |           |           |           |           |           |                        |
| 1   | Булган аймгийн зам тээврийн стратегийн баримт бичиг боловруулах   | 20.0          | 20.0         | үгүй | 19.9           | ДЭБҮХТЭ ХХК         | ЗҮ  | 2/4/2016  | 2/8/2016  | 2/8/2016  |           |           | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 2   | Дээд 4 замд явган зорчигчдод зориулсан гэрлэн дохио тавих хуучин гэрлэн дохиог шилжүүлэх                            | 22.0          | 22.0         | үгүй | 22.0           | Сүлжээ зам ХХК      | ШГБ |           |           |           | 3/7/2016  | 6/25/2016 | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| <b>Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн</b>            |   | <b>42.0</b>   | <b>42.0</b>  |      |                |                     |     |           |           |           |           |           |                        |
| <b>Байгаль хамгаалах сан</b>                                |   |               |              |      |                |                     |     |           |           |           |           |           |                        |
| 1   | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /40 булаг/ багц 1  | 160.0         | 160.0        | үгүй | 33.6           | Сувдан элс ХХК      | НТШ | 3/9/2016  | 3/16/2016 | 3/16/2016 | 5/26/2016 | 8/25/2016 | Ажлын гүйцэтгэл        |
|   | 41.6  |               |              |      | Сувдан элс ХХК |                     |     |           |           |           |           |           |                        |

|    |   |       |       |      |              |                    |     |           |           |           |           |            |  |
|----|---|-------|-------|------|--------------|--------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 1  | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /40 булаг/ багц 3  | 100.0 | 100.0 | үгүй | 34.6         | Тана орд ХХК       | НТШ | 3/7/2016  | 3/10/2016 | 3/10/2016 | 3/20/2016 | 3/23/2016  | 80%  |
|    | Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /40 булаг/ багц 4  |       |       |      | 34.8         | Тана орд ХХК       |     |           |           |           |           |            |  |
| 2  | Ногоон хэрэм хөтөлбөрийн туслах зурвасын дагуу мод бут тарьж буй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор шинээр гүний худаг гаргах /3ш/ | 52.5  | 52.5  | үгүй |              |                    | ХА  | 3/7/2016  | 3/23/2016 |           |           |            | Шаардлага нийцсэн<br>1 ч тендер ирүүлээгүй тул хуулийн 34.1.1 заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан |
| 3  | Булган сумын 2,6-р багийн айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /400 ш/   | 180.0 | 180.0 | үгүй | 173.5        | Булган барилга ХХК | НТШ | 3/7/2016  | 3/14/2016 | 3/14/2016 | 5/16/2016 | 7/27/2016  | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 4  | Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах  | 75.0  | 75.0  | үгүй | 74.3         | "Ээлт өлгий" ХХК   | ХА  | 2/26/2016 | 2/26/2016 |           | 3/31/2016 | 7/1/2016   | Гэрээ байгуулсан.  |
| 5  | Ойн хортны тэмцлийн ажил /Баян-агт, Сэлэнгэ, Хутаг-Өндөр, Бугат, Сайхан, Орхон, Хишиг-өндөр, Бүрэгхангай, Тэшиг/ 30000 га/ багц 1 | 454.7 | 454.7 | үгүй | 157.0        | Ойн таксаци ХХК    | НТШ | 3/7/2016  | 3/15/2016 | 3/15/2016 | 5/9/2016  | 10/15/2016 | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
|    | 238.9   |       |       |      | Гранд форест |                    |     |           |           |           |           |            |  |
| 6  | Хур бороо цасны усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм байгуулах эрэл хайгуул, судалгаа зураг төсөл боловсруулах ажил                       | 15.0  | 15.0  | үгүй |              |                    | ЗҮ  | 3/7/2016  | 4/28/2016 | 4/28/2016 |           |            | Амжилтгүй болж дахин зарласан  |
| 7  | Нүүдлийн усны лаборатори худалдан авах  | 50.0  | 50.0  | үгүй |              |                    | ХА  | 3/7/2016  | 4/29/2016 |           |           |            | Шаардлага нийцсэн<br>1 ч тендер ирүүлээгүй тул хуулийн 34.1.1 заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан |
| 8  | Жижиг голд урсачын тохируулга хийх эрэл хайгуул, судалгаа зураг төсвийн ажил  | 15.0  | 15.0  | үгүй |              |                    | ЗҮ  | 3/7/2016  | 5/16/2016 |           |           |            | үнэлгээ хийгдэж байгаа   |
| 9  | Хүн амын усан хангамжийн худгийг хашиж хамгаалах /10ш/  | 50.0  | 50.0  | үгүй | 45.1         | Ган чагт ХХК       | ХА  | 3/7/2016  | 4/27/2016 |           | 6/6/2016  | 7/20/2016  | Ажлын гүйцэтгэл 70%  |
| 10 | Худгийн усны нөөцлөх сав сольж суурилуулах /14ш/  | 30.8  | 30.8  | үгүй | 28.6         | Баганандант ХХК    | ХА  | 3/7/2016  | 4/27/2016 |           | 5/26/2016 | 7/25/2016  | ажлын гүйцэтгэл 100%   |
| 11 | САЦХүрээлэнд усан ориглуур шинээр барих, тохижилтын ажил хийх явган хүний зам тавих   | 150.0 | 150.0 | үгүй | 134.9        | Бүлээн оргил ХХК   | НТШ | 4/6/2016  | 4/27/2016 |           | 6/10/2016 | 9/1/2016   | ажлын гүйцэтгэл 100%   |

|    |  |                 |                 |      |                 |  |     |          |           |           |           |           |   |
|----|--|-----------------|-----------------|------|-----------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 12 | Булган сумын 6-р баг 6Д хэсгийн үерийн даланг шинээр барих           | 318.0           | 250.0           | үгүй |                 |  | НТШ | 3/7/2016 | 5/11/2016 | 5/11/2016 |           |           | үнэлгээ хийгдэж байгаа  |
| 13 | Ойжуулалт /Бүрэгхангай, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ 300 га/ багц 1        | 208.5           | 208.5           | үгүй | 63.9            | Заан хүж Нөхөрлөл                                | НТШ | 3/7/2016 | 4/22/2016 | 6/3/2016  | 12/1/2016 |           | Тарилт эхэлсэн  |
|    | 66.0   |                 |                 |      | БУЦС нөхөрлөл   |  |     |          |           |           |           |           |   |
|    | 67.5   |                 |                 |      | Хөвөнтөн ой ХХК |  |     |          |           |           |           |           |   |
| 14 | Цөлжилт болон Ногоон хэрэмийн туслах зурвасын ажил /Дашинчилэн 15га/ | 30.0            | 30.0            | үгүй |                 |  | ХА  | 3/7/2016 | 4/6/2016  |           |           |           | Шаардлага нийцсэн 1 ч тендер ирүүлээгүй тул хуулийн 34.1.1 заасны дагуу шууд гэрээ байгуулсан |
| 15 | Ойн хортны судалгааны ажил /га/                                      | 10.0            | 10.0            | үгүй | 9.9             | Байгаль орчин тогтвортой хөгжлийн санаачлага ТББ | ЗҮ  | 3/7/2016 | 4/5/2016  |           | 5/26/2016 | 9/25/2016 | ажлын гүйцэтгэл 60%   |
| 16 | Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ой зохион байгуулалт хийлгэх /20ш/       | 25.0            | 25.0            | үгүй |                 |  | ЗҮ  | 3/7/2016 | 5/24/2016 |           |           |           | үнэлгээ хийгдэж байгаа  |
| 17 | Булган сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд бие засах газар байгуулах     | 100.0           | 100.0           | үгүй |                 |  | НТШ | 3/7/2016 | 6/17/2016 |           |           |           | 2016-07-18 нд нээнэ.  |
| 18 | Булган сумын ТҮАнгид ухаг, түрдэг гинжит трактор нийлүүлэх           | 250.0           | 250.0           | үгүй |                 |  | НТШ | 3/7/2016 | 6/17/2016 |           |           |           | 2016-07-18 нд нээнэ.  |
|    | <b>Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтын дүн</b>              | <b>2,174.50</b> | <b>2,106.50</b> |      | <b>1,204.2</b>  |  |     |          |           |           |           |           |   |

Тайлан гаргасан:

Г.Давааням /ХАААлбаны мэргэжилтэн/

