

**Булган аймгийн 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл**

2017.09.30-ны байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

Д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2017 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Санхүүжилт	Санхүүжилтын хувь
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>				
1	Аймгийн төвд дулаан дамжуулах 3 төвийн барилга барих ажил	403,450.0	392,461.5	97.28%
2	2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	148,536.5	79,748.5	53.69%
3	Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	500,000.0	14,368.9	2.87%
4	АЗДТГ-ын шинэ барилгын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	137,000.0	131,662.8	96.10%
5	Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн засварлах	252,845.0		
6	Сумдын ЗДТГ-ын автомашин шинэчлэл /Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр/	120,000.0	120,000.0	100.00%
7	Могод, Бугат сумын Хүн эмнэлгийн автомашин шинэчлэл	60,000.0	60,000.0	100.00%
8	Могод сумын Соёлын төвийн их засвар /БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 144.0 сая/	70,000.0		
9	Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	477,101.0		
10	Хутаг-Өндөр сумын Сум дундын Хүн эмнэлгийн барилгын санхүүжилтээс суутгасан хөрөнгө	4,237.4		
11	Булган сумын ЗДТГ-ын байрны гадна засвар	105,818.3		
	<b>Нийт дүн</b>	<b>2,278,988.2</b>	<b>798,241.7</b>	<b>35.0%</b>
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>				
1	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/	314,800.0	283,769.8	90.14%
2	Сайхан сумын сургуулийн дотуур байр, 160 сурагчдын хоолны газар /Шинэ барилга нийт төсөв 551.0 сая төгрөг. Үүнээс 2017 онд 300.0 сая төгрөг 2018 онд 251.0 сая төгрөг Концессийн гэрээгээр/	300,000.0	300,000.0	100.00%
3	Хишиг-Өндөр сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	100.00%
4	Хангал сумын бүрэн дунд сургуулийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн байгууламжийн засвар /Мобиком, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Орон нутгийн оролцооны хөрөнгө/	20,000.0	20,000.0	100.00%
5	Дашинчилэн сумын бүрэн дунд сургуулийн барилгын дээврийн зардал /БСШУС-ын багцын хөрөнгө оруулалтаас 70.0 сая/	34,000.0		0.00%
6	Хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, нийгмийн салбарын цаг үеийн шинжтэй зайлшгүй хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ	100,000.0	43,406.5	43.41%
7	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг түргэн тусламжийн автомашинаар хангах	25,000.0	25,000.0	100.00%
8	"Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний стратеги"-ийг орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэхэд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	30,000.0	29,961.0	99.87%
9	Аймгийн өвсний нөөц бүрдүүлэх	50,000.0	18,500.0	37.00%
10	Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх	100,000.0	57,784.3	57.78%
11	2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	38,000.0	9,837.7	25.89%
12	Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын зардал	50,000.0	50,000.0	100.00%
13	Хот тохижилт үйлчилгээний ангийн санхүүжилт	162,506.2	121,879.8	75.00%
14	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ	441,084.8	172,000.0	38.99%
	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,685,391.0</b>	<b>1,152,139.1</b>	<b>68.4%</b>
<b>Авто замын сан</b>				
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, гүүрийн засвар	30,000.0		
2	Булган сумын авто зам, замын засвар	25,000.0	25,000.0	100.00%
3	Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэл /зураг төсөв хийгдсэн, ЭӨЦ, Хүний хөгжлийн төв, ЭМГ, Монос, Бага сургууль, 20 гаруй уулзвар/	333,650.3	175,541.5	52.61%
4	Булган сумын хатуу хучилттай авто зам, замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт	4,000.0		
5	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	12,000.0	7,514.3	62.62%
6	Зохиогчийн хяналтын болон зураг төсвийн зардал	45,000.0	34,192.4	75.98%
7	Зам, тээврийн хяналтын төвийн дэргэд авто пүү суурилуулах ажлын гэрээний барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх /2014.06.26-нд байгуулсан гэрээнд тусгасан 5%/	1,800.0		
	<b>Дүн</b>	<b>451,450.3</b>	<b>242,248.2</b>	<b>53.66%</b>
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>				
<b>Нэг. Усны нөөцийг хамгаалах талаар</b>				
1	Дашинчилэн, Сайхан суманд хөв цөөрөм байгуулах зураг, төсөв боловсруулах	30,000.0		
2	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	40,000.0	33,981.5	85.0%
3	Хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах /10 ш/	120,000.0	75,675.2	63.1%
4	Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн зааг, тэжээгдлийн мужийг тэмдэгжүүлэх /200 ш/	24,000.0	19,200.0	80.0%
5	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах	8,000.0	6,400.0	80.0%
6	Могод сумын Бумбатын голын хөв цөөрмийг засварлах	10,000.0	10,000.0	100.0%
7	Булган сумын үерийн сувгийн даланг шинэчлэн засварлах	628,000.0	411,548.9	65.5%
8	Хялганат тосгоны цэвэр усны гол шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл	362,000.0	287,079.5	79.3%
	<b>Дүн</b>	<b>1,222,000.0</b>	<b>843,885.1</b>	<b>69.1%</b>
<b>Хоёр. Ой, цөлжилтийн талаар</b>				
10	Ойжуулалт / 300 га/	208,500.0	97,434.0	46.7%
11	Ойн хортны тэмцлийн ажил /16500га/	157,575.0	149,800.0	95.1%
12	Ойн хортны судалгааны ажил /100000га/	10,000.0	5,997.6	
13	Дашинчилэн, Сэлэнгэ, Орхон, Тэшиг суманд тарьсан 34124 ширхэг модны 3 дахь жилийн зардал	259,615.3		
14	"Булган жимс жимсгэнэ" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	994,287.3	597,865.6	60.1%
15	Монос төгслийн арчилгааг хийж, хамгаалалтыг сайжруулах	500.0		
16	Ойжуулалт /Бүрэгхангай, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ, 300 га/	13,738.5		
17	Цөлжилт болон Ногоон хэрмийн туслах зурвасын ажил /Дашинчилэн 15 га/	4,800.0		
18	Хангал суманд ойжуулалтын нэмэлт тарилт /50 га/	15,500.0		
19	Цөлжилт болон ногоон хэрмийн туслах зурвасын ажил /ногоон хэрэм 25 га, цөлжилтийн эсрэг 25 га, 2013 оны арчилгаа 45 га/ 2014 онд хийгдэж дууссан	16,950.0		
	<b>Дүн</b>	<b>1,681,466.1</b>	<b>851,097.2</b>	<b>50.6%</b>
<b>Гурав. Орчны бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг багасгах талаар</b>				
20	Булган хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хогийг ландшафлын аргаар дарж булаах ажлыг үргэлжлүүлэн хийх /20 га/	75,000.0	42,454.0	56.6%
21	Ачуут голоос Орхон гол хүртэл голын гольдролын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх	10,000.0	10,000.0	100.0%
22	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд "ЭКО" сургууль болзолт уралдаан зохион байгуулах	1,600.0		
23	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн хамгаалалтын далан барих	15,000.0	14,469.7	96.5%
24	Булган сумын үерийн усыг зайлуулах нэгдсэн схем, үерийн сувгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах	50,000.0	50,000.0	100.0%
25	Хялганат тосгоны биологийн цэвэрлэх байгууламж барих /зураг төсөвтэй/	200,000.0	165,225.1	82.6%
26	Булган сумын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /400 ш/	180,000.0	162,073.3	90.0%
27	Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламжийг засварлах	18,785.0	17,483.1	93.1%
28	Булган сумын 6 дугаар баг 6д хэсгийн үерийн далангийн ажлын дуусгал	41,344.7	41,344.7	100.0%
	<b>Дүн</b>	<b>591,729.7</b>	<b>503,049.9</b>	<b>85.0%</b>
<b>Дөрөв. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах</b>				
29	Ховор ургамлыг хамгаалах /Баян-Агт сум/	5,000.0	5,000.0	100.0%
30	Тусгай хамгаалалттай газар-Хантай-Биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	6,000.0	492.3	8.2%
	<b>Дүн</b>	<b>11,000.0</b>	<b>5,492.3</b>	<b>49.9%</b>
<b>Тав. Хяналт шалгалт</b>				
31	Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалт хийх /улиралд 1 удаа 3 чиглэлд/	12,000.0	6,177.2	51.5%
32	Тэшиг сумын Эгийн голын гүүрэн гарцуудад хяналтын камер суурилуулах	150,000.0		
	<b>Дүн</b>	<b>162,000.0</b>	<b>6,177.2</b>	<b>3.8%</b>
<b>Зургаа. Бусад арга хэмжээ</b>				
33	Байгаль орчны салбарын хөдөөдийн хүрээнд сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах	10,000.0	3,171.6	31.7%
34	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Байгаль хамгаалагч, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч, багийн засаг дарга нарт сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах	10,000.0	7,046.7	70.5%
35	Эвент арга хэмжээ зохион байгуулах	11,882.3	10,351.6	87.1%
36	"International tourism mongolia-2017", "ITB-2017", "Улаанбаатар тур-2017 дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэнд оролцох	10,000.0	9,950.0	99.5%
37	Химийн хорт үзэсгэлэнд аюултай бодис хэрэглэдэг ААНБ-ын судалгаа, химийн хорт бодисын тооллого хийж, судалгааг гаргах	1,500.0	1,500.0	100.0%
38	Сумын ЗДТГ-ын Газрын даамлуудыг GPS-ээр хангах	6,000.0	5,999.8	100.0%
	<b>Дүн</b>	<b>49,382.3</b>	<b>38,019.7</b>	
	<b>Нийт дүн</b>	<b>3,717,578.1</b>	<b>2,250,397.0</b>	<b>60.5%</b>
	<b>НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН</b>	<b>8,133,407.6</b>	<b>4,443,025.9</b>	<b>54.6%</b>