

Булган аймгийн 2019 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

2019.08.19-ний байдлаар

/мян.төгрөгөөр/

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2019 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Тайлбар
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Дашинчилэн сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.000				0.00%	Эрх шилжүүлсэн. 07 сарын 16-ны өдөр тендер нээгээ.
2	Бүрэгхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.000	Оюунчимэг	50,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
3	Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.000	"Өрнөх хийморь" ХХК	50,000.0	50,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
4	Хангал сумын Засаг даргын тамгын газрын суудлын автомашиныг шинэчлэх	50,000.000				0.00%	Нээлттэй тендер зарлаж санал ирээгүй. Дахин тендер зарлана.
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих, 75 хүүхэд /Сэлэнгэ сум/	303,500.000	"Манхан уст" ХХК	792,622.6	273,146.4	90.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Могод сум/	250,000.000	"Баян өндөр булаг" ХХК	264,305.8	242,975.3	97.19%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
7	Сургуулийн барилгын засвар /Баяннуур сум/	150,000.000	"Булган барилга" ХХК	142,911.4	70,000.0	46.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
8	Баян-Агт сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Гурван уулын хишиг" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Би си ти" ХХК	9,830.0	9,830.0	98.30%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Бугат сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Ди эн эйч сервис" ХХК-4.0, "Нано шоп" ХХК-6.0	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
11	Булган сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Ди эн эйч сервис" ХХК	9,935.5	9,935.5	99.36%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
12	Бүрэгхангай сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Өрнөх хийморь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Гурванбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Бэрхийн толь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
14	Дашинчилэн сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Фэйд трий" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
15	Могод сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Про Ай Ти" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
16	Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Өрнөх хийморь" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
17	Рашаант сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Би си ти" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
18	Сайхан сумын Засаг даргын тамгын газар, Соёлын төвийн компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"ҮЮУ" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
19	Сэлэнгэ сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	Ш.Гомбожав	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
20	Тэшиг сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Ди эн эйч сервис" ХХК	9,979.8	9,979.8	99.80%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
21	Хангал сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Би си ти" ХХК	9,999.0	9,999.0	99.99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
22	Хишиг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"БСБ коммерс" ХХК	10,010.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.

23	Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Сунт хөгжил" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Хялганат тосгоны Захирагчийн ажлын албаны компьютер, техник хэрэгслийг шинэчлэх	10,000.000	"Саммит компьютер" ХХК	10,000.0	10,000.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
25	Баян-Агт сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000	"Чоногол трейд" ХХК	134,134.0	134,134.0	100.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
26	Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
27	Бүрэгхангай сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
28	Гурванбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
29	Дашинчилэн сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
30	Могод сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
31	Орхон сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
32	Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
33	Сайхан сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
34	Сэлэнгэ сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
35	Хангал сумын Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
36	Хишиг-Өндөр сумын сум дундын эмнэлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
37	Хутаг-Өндөр сумын сум дундын эмнэлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
38	Хялганат тосгоны Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	10,000.000					
Нийт дүн		1,213,500.0		1,603,728.1	990,000.0	81.6%	
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан							
1	Техник технологи, инноваци нутагшуулах, үйлдвэрлэлийн бүсийн үйл ажиллагааны техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах	49,000.0	"Эс ай си эй" ХХК	98,000.0		0.00%	2018 онд 47.6 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Ажлыг хүлээлгэж өгсөний дараа санхүүжилтийг бүрэн олгоно.
2	Эмнэлгийн шинэ, хуучин барилгыг холбох /Хишиг-Өндөр сум/	30,000.0				0.00%	Эрх шилжүүлсэн.
3	Сургуулийн спорт заалны барилга шинээр барих /Орхон сум/	250,000.0	"АНЭРД" ХХК	434,311.1	130,000.0	52.00%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Аймгийн өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	50,000.0				0.00%	Хугацаа болоогүй.
5	Эрүүл мэндийн төвд лабораторийн тоног төхөөрөмж /Гурванбулаг сум/	24,098.0	"Мед буян" ХХК	24,098.0		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
6	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Баян-Агт сум/	241,500.0	"Баян өндөр булаг" ХХК	232,598.6	93,039.4	38.53%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
7	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Хялганат тосгон/	216,000.0	"Дэлгэр ган" ХХК	209,575.8	164,564.9	76.19%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
8	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 50 ортой төрөх эмнэлгийн барилгын дээврийн засвар	106,157.4	"ЭПО" ХХК	91,312.5	54,056.0	50.92%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
9	Соёлын төвийн засвар /Хангал сум/	271,000.0	"Роял алтай констракшн" ХХК	245,699.6		0.00%	Гэрээ байгуулсан.
10	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 120 хүүхэд /Тэшиг сум/	350,000.0				0.00%	Дахин нээлттэй тендер зарласан.
11	2018 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2019 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв боловсруулах ажил	147,468.8	"Өрх" ХХК, "Эрдсанбар" ХХК, "Кингсий инженер энд констракшн" ХХК, "Барнаб" ХХК	96,358.3	93,764.2	63.58%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
12	Аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх	40,000.0	АЗДТГ	40,000.0	39,514.6	98.79%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
Нийт дүн		1,775,224.2		1,471,954.0	574,939.1	32.4%	
Байгаль хамгаалах сан							
1	Ойжуулалтын ажил /Сэлэнгэ, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Бүрэгхангай/	65,500.000				0%	2018 онд санхүүжилтийг бүрэн шилжүүлсэн.
2	Ойжуулалт /300 га, Бугат, Сэлэнгэ, Могод, Хангал/	208,500.000	Хөвөнтөн ой ХХК, Ойн таксац ХХК, Тэнгэрлэг ой ХХК, Ойн хүрэм ХХК	167,933.000	98,844.000	47%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
3	Зоон давааны орчинд хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах	39,050.000	Ойн хайгуул ХХК	38,373.958	19,186.900	49%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Ойн хортны тэмцлийн ажил хийх /Орхон, Хутаг-Өндөр, Баян-Агт, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Бугат, Тэшиг 23100 га/	325,514.800	Гранд форест ХХК	294,788.000	235,830.640	72%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

5	Ой бүхий сумдад ойн хортны судалгааны ажил /20000 га/	20,000.000	Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачлага ТББ	16,955.500	15,259.950	76%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
6	Ойн ангид арчилгааны огтлолт хийх зориулалтын моторт хөрөө авах	7,000.000	"Номадик лежэнс тур" ХХК	6,999.000	6,990.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
7	Ойн нөхөрлөлийн ойн санд ой зохион байгуулалт хийлгэх /20 ойн нөхөрлөл/	28,000.000	"Мөнх ногоон жодоо" ХХК	17,000.000		0%	Гэрээ байгуулсан.
8	Хялганат тосгоны сум дундын Ойн ангийн мод үржүүлгийн газрын өргөтгөл	50,000.000	Агуут ажнай ХХК	46,501.166	47,029.456	94%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
9	Элсний нүүдлээс хамгаалах /Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Орхон сум/	15,000.000	Хутаг-өндөр, Сэлэнгэ, Орхон	15,000.000	10,000.000	67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
10	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчилгаа хийх /Аймгийн хэмжээнд/	70,000.000	Хишиг-Өндөр, Булган, Орхон, Хангал, Сэлэнгэ	56,000.000	35,153.320	50%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
11	Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, тусгай хамгаалалтын газар нутгийн захиргааны байгаль хамгаалагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	15,000.000				0%	Хугацаа болоогүй.
12	Тэшиг сумын төвийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламж	20,000.000	Хурмастын хүлэг ХХК	20,000.000	20,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
13	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч, морин эргүүл ажиллуулах зардал /Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон/	12,960.000	Хангал, Сэлэнгэ	12,960.000	1,760.000	14%	Эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
14	Булган сумын үерийн далан шинэчлэн засварлах /Булган сум 6-р хэсэг/	31,615.200				0%	74,06 сая төгрөгөөр "Энх шилтгээн" ХХК барьж ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
15	Орхон голын Зүр хүзүүний гарамд барих гатлага онгоцны үлдэгдэл санхүүжилт	25,428.800	Арвин ган бумба ХХК	25,400.000	23,090.909	91%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
16	Рашаант сумын цэвэрлэх байгууламж	100,000.000	Ус боргио ХХК	140,000.000	92,139.986	92%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
17	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	467,000.000	"Би би кэй эйч" ХХК, Тарваченбүүлэн ХХК, Барнаб ХХК	17,643.300	17,643.300	4%	Эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. Зураг төсвийн санхүүжилтийг шилжүүлсэн.
18	Сайхан сумын инженерийн шугам сүлжээ	300,000.000	"Билгүүн од констракшн" ХХК	476,670.494		0%	Гэрээ байгуулсан.
19	Булган сумын Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийн засвар	57,000.000				0%	Эрх шилжүүлсэн.
20	Цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламж барих /Дашинчилэн, Гурванбулаг, Хишиг-Өндөр сум, Булган сумын 3-р цэцэрлэг/	300,000.000	Ворк мастер ХХК/БУ/, Бүлээн оргил ХХК/ДА, ГУ/	212,493.856		0%	Гэрээ байгуулсан.
21	Эргийн бэхлэгээний ажлын зураг төсөл боловсруулах /Сэлэнгэ сум, Хутаг-Өндөр сум Хонгор баг/	90,069.000	Барнаб ХХК	9,000.000	9,000.000	10%	Сэлэнгэ сумын санхүүжилтийг олгосон. Хутаг-Өндөр сумын тендер зарлагдсан. 07 сарын 19-ний өдөр нээгдэв.
22	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах	8,000.000				0%	Хугацаа болоогүй.
23	Булаг шандын эх болон хүн амын усан хангамжийн худагт эрүүл ахуйн бүсийн хамгаалалтын хашаа барих ажлын жишиг зураг, төсөл боловсруулах	600.000	Мөнгөн харандаа ХХК	600.000	586.500	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
24	Усан хангамж, ариутгах татуурга, төвлөрсөн шугам, сүлжээний ажлын зураг, төсөв боловсруулах /Дашинчилэн сум/	43,000.000	Мон кузбас ХХК	42,000.000	21,000.000	49%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
25	Булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	37,650.000	Эй энд жи монолит ХХК	37,650.000	10,000.000	27%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
26	Хүн амын усан хангамжийн худагт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ус нөөцлөх сав суурилуулах /Сэлэнгэ, Баяннуур, Орхон, Дашинчилэн, Бүрэгхангай сум/	16,500.000	Агро эрдэнэ ХХК	16,500.000		0%	Гэрээ байгуулсан.

27	Хүн ам болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зориулалтаар шинээр инженерийн хийцтэй худаг гаргах /12 ш/	204,000.000	БИММ ХХК /БА-1, СА-1, Бу-1, ТЭ-1, МО-2/, Булган ус ХХК /БН-1, РА-1, ДА-2, ГУ-2/	187,147.182	27,002.107	13%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
28	Ундны ус ариутгах хлоржуулалтын тоног төхөөрөмж /Булган сум/	60,000.000	Ай вай и зэт групп ХХК	59,000.000	59,000.000	98%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
29	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих	644,900.000	Ээлт өлгий ХХК, Гидросооружение ХХК-э/төс	638,900.000	68,026.000	11%	Гэрээний дагуу зураг төсвийн мөнгийг "Гидросооружение" ХХК-д шилжүүлсэн.
30	Рашаант суманд үерийн далан барих	140,000.000				0%	Эрх шилжүүлсэн.
31	Сав газруудын талуудын оролцооны зөвлөлийн хурал, зөвлөгөөн	15,000.000	Хануй ГСГЗ, Хануй ГСГЗ, Туул ГСГЗ	8,692.980	8,692.980	58%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
32	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	150,000.000	БОАЖГ, АЗДТГ	150,000.000	24,803.900	17%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
33	Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийн хяналт шалгалт	38,000.000	БОАЖГ, ХЭЗХэлтэс, Зэд Хантай БНДЦГХЗ,	17,378.683	17,378.683	46%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
34	Сав газруудын хамгаалалтын бүс тогтоох	50,000.000				0%	Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах шатанд явж байна.
35	Булган сумын 1 дүгээр багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /138 ш/	69,000.000	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	66,911.587	65,726.014	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
36	Булган сумын 2 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /136 ш/	68,000.000	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	65,772.554	64,603.137	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
37	Булган сумын 3 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /139 ш/	69,500.000	"Хурмастын хүлэг" ХХК	68,749.226	67,507.757	97%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
38	Булган сумын 4 дүгээр багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /146 ш/	73,000.000	"Булган барилга" ХХК	71,102.000	69,679.960	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
39	Булган сумын 6 дугаар багийн гэр хорооллын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /144 ш/	72,000.000	"Тана орд" ХХК	70,937.160	69,683.632	97%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
40	Булган сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав байршуулах /130 ш/	64,700.000	"Хурмастын хүлэг" ХХК	62,822.492	61,614.368	95%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
41	Сумдын нийтийн эзэмшлийн талбайд хогийн сав байршуулах	85,000.000	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	84,123.200	84,123.200	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
42	"Цэвэр орчин" аяныг 16 сум, 1 тосгонд зохион байгуулах	17,000.000	АЗДТГ	10,419.200	2,080.000	12%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
43	Бүх төрлийн зургийг хэвлэх плоттер хэвлэгч худалдан авах /Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар/	17,400.000	Газар орчин ХХК	17,200.000	17,200.000	99%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
44	Багийн хилийн заагийг баталгаажуулах /16 сум/	13,820.000	ГХБХБГ	13,206.588	5,558.740	40%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
45	Доройтсон бэлчээрийг зайнаас тандан судлах, нөхөн сэргээх, туршилт судалгааны төв барих /Гурванбулаг сум/	300,000.000				0%	Гэрээ байгуулсан.
46	Булган аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх	300,000.000				0%	Дэлгэрэнгүй жагсаалтад 4 компани материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
47	Газрын хэвлий, хөрсөнд учруулсан хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох зардал	30,000.000	Грийн ассесмент ХХК	19,200.000	19,200.000	64%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
48	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хутаг-Өндөр сумын Хантай баг/	10,000.000				0%	Гэрээ байгуулсан.
49	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хутаг-Өндөр сумын Хонгор баг/	10,000.000	"Илчит хутаг эв" ХХК	10,000.000	10,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
50	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Хангал сумын Хялганат тосгон	20,000.000	Туст эр Констракшн ХХК	20,000.000	20,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
51	Хог хаягдлын цэгийг дарж булаах, өөр газар шилжүүлэх /Рашаант сум/	20,000.000	Нью гранд цамхаг ХХК	20,000.000	20,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
52	Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Бугат, Орхон, Тэшиг, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Хангал, Дашинчилэн сум/	294,000.000	Вектор мэл ХХК			0%	Төндөр зарлагдсан. 07 сарын 19-ний өдөр нээнэ.
53	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах /5 удаа/	10,000.000	БОАЖГ,	10,000.000	7,269.750	73%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.

54	Булган сумын агаарын бохирдлын явуул судалгааны агаараас дээж авагч төхөөрөмж худалдан авах	9,000.000	Интер сайнс ХХК	9,000.000	9,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
55	Хөрсний шинжилгээний боловсруулалтад хэрэглэгдэх төхөөрөмж худалдан авах	1,000.000	Интер сайнс ХХК	1,000.000	1,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
56	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд дэмжлэг үзүүлэх /Тусгай зориулалттай автомашин, багаж техник хэрэгсэл/	40,000.000	"Агро эрдэнэ" ХХК	40,000.000	40,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
57	Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт албан хэрэгцээний автомашин	35,000.000	Өвөлжөөн булаг ХХК	35,000.000	35,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
58	Байгаль хамгаалагчдын иж бүрэн ажлын хувцас /30 ширхэг/	30,000.000	Хурмастын хүлэг ХХК	28,950.000	28,950.000	97%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
59	Аялал жуулчлалын цогцолборын дуусгалын зураг төсөл боловсруулах	50,000.000				0%	Зургийн даалгавар ирээгүй.
60	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт биотехникийн арга хэмжээ авах /Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газар, Хөгнө-Тарны тусгай хамгаалалттай газар/	6,000.000				0%	Хугацаа болоогүй.
61	Ховор ургамал болох "Заан хүж"-ийг хамгаалах /Баян-Агт сум/	3,000.000	Баян-Агт сум ЗДТГ	3,000.000	3,000.000	100%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
62	Аймгийн хэмжээнд ерөнхий агнуур зохион	30,000.000	Монголын	19,713.375	9,856.688	33%	Гэрээ байгуулсан.
63	Үйл ажиллагааны зардал	4,000.000	Б.Очирсүрэн	4,000.000	1,919.706	48%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
НИЙТ ДҮН		5,406,707.800	-	3,482,694.501	#####	29%	
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт							
1	Спортын ордны "А" заалын барилгын их засвар /Булган, Булган сум/	250,000.0	"Бурхууд" ХХК	733,440.8	215,565.3	86.23%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг бүрэн олгосон.
2	Үерийн хамгаалалтын суваг, явган хүний замын ажил /Булган, Булган сум, 2 дугаар баг/	565,300.0	"Вэлмот" ХХК	539,175.9	473,352.4	83.73%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
3	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Булган, Бугат сум/	1,120,000.0	"Кенжику" ХХК	2,055,000.0	309,881.2	27.67%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
4	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Могод сум/	825,100.0	"Эм би эф" ХХК	799,787.3	461,384.3	55.92%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Булган, Бүрэгхангай сум/	572,700.0	"И эс мон" ХХК	458,083.1	189,137.2	33.03%	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгосон.
Нийт дүн		3,333,100.0		4,585,487.0	998,798.9	29.97%	
Авто замын сан							
1	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	175,000.00	Аймгийн Цагдаагийн газар	8,000.00	8,000.00	16%	Булган-Баяннуур-Дашинчилэн чиглэлийн авто замд тэмдэг, тэмдэглэгээ, хяналтын самбар байрлуулах ажлын санхүүжилт Сэлэнгэ сумын авто зам засварын ажлын санхүүжилт
			Сэлэнгэ ЗДТГ	20,000.00	20,000.00		
2	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	50,000.00		-	-	0%	
3	Булган сумын авто замын засвар, арчлалт	42,000.00	Булган сумын Төхижилт үйлчилгээний анги	42,000.00	42,000.00	100%	Булган сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
4	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	15,000.00	ЭБЦТС ТӨХК	5,615.86	5,739.16	38%	
5	Шинээр хийлгэх зураг төсвийн зардал	30,000.00	Зам тээврийн хөгжлийн төв	200.00	200.00	1%	Зүүнтүрүү 1.8 км замын төсөв шинэчлэх ажлын зардал
Нийт дүн		312,000.00		75,815.86	75,939.16	24%	
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		12,040,532.00		11,219,679.41	4,221,068.74	35%	