

	2022 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүү жилтийн хувь		
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт</b>							
1	Шүүхийн шинжилгээний албаны төрийн тусгай албан хаагчийн орон сууц		60,000.000	60,000.000	100%		
2	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг (Бугат сум)		80,000.000		0%		
3	Баян-Агт сумын ЗДТГ-ын барилгын гадна цахилгаан хангамжийн нэмэлт ажил (Баян-агт сум)	Мэйнспринг ХХК	40,000.000	38,609.682	100%		
4	Хог хаягдлыг тээвэрлэх зориулалтын тоноглогдсон автомашин (Булган сум, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Могод, Бугат, Дашинчилэн сум)		430,530.000		0%		
5	Ариутгалын ДУК автомашин		50,000.000		0%		
6	Хөгжимт жүжгийн театрын тайзны дэлгэц	Онь тэнгэрийн бичиг ХХК	60,000.000	60,000.000	100%		
7	Ахмадын өргөөний тохижилт, тоног төхөөрөмж	БСБ МЕБЕЛЬ ХХК	20,000.000	20,000.000	100%		
8	Цагдаагийн газрын автомашины парк шинэчлэл	Өвөлжөөн булаг ХХК	50,000.000	50,000.000	100%		
9	Хог зам засварын техник (Баян-Агт сум)	Саруул өргөө констракшн ХХК	74,990.000	74,990.000	100%		
10	Хог, зам засварын техник (Хялганат тосгон)		70,000.000		0%		
11	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж (Булган сум, Цоожид өрхийн эрүүл мэндийн төв)		20,000.000		0%		
12	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашин (Булган сум, Эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төв)	УАЗ МЕГА ХХК	20,000.000	20,000.000	100%		
13	Хөгжимт жүжгийн театрын тайзны техник хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ (Булган сум)		10,000.000		0%		
14	Хөгжимт жүжгийн театрын бүжигчид, дуучдын хувцас хэрэглэл (Булган сум)		15,000.000		0%		
15	Хяналтын камерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хэсэгчлэн шинэчлэх (Булган сум)		50,000.000		0%		
16	Уурын зуухны халаалтын тогоо шинээр суурилуулах (Тэшиг сум)		90,000.000		0%		
17	Спортын дунд сургуулийн хяналтын камер (Булган сум)	Хай теч солушн ХХК	9,500.000	9,500.000	100%		
	<b>Нийт дүн</b>		<b>1,150,020.000</b>	<b>-</b>	<b>334,490.000</b>	<b>333,099.682</b>	<b>29%</b>
<b>Их засвар</b>							
1	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн засвар (Тэшиг сум)		50,000.000			0%	
2	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн засвар (Хутаг-Өндөр сум)		50,000.000			0%	
3	Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын тасгийн засвар /Булган аймаг/	Тана орд ХХК	193,820.400	193,820.360	187,297.686	100%	
4	Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "Г" блокын засвар (Булган аймаг)	Танан цамхаг констракшн ХХК	247,635.400	247,635.339	231,445.844	100%	
5	Сургуулийн барилгын засвар (Сэлэнгэ сум)	Хөх сэрхийн мандал ХХК	250,000.000	496,023.146	146,024.033	58%	
6	Сургуулийн барилгын засвар (Орхон сум)	Ди Ти и Эм Строй ХХК	230,000.000	228,000.000	175,345.658	76%	
7	Сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар (Могод сум)	Намир ариун ХХК	270,000.000			0%	
8	Соёлын төвийн засвар (Сэлэнгэ сум)		150,000.000			0%	
9	Ахуйн үйлчилгээний барилгын засвар (Гурванбулаг сум)		100,000.000			0%	
10	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны зураг зурах бэлтгэл үе бэлтгэх засварын ажил (Булган сум)	Намир ариун ХХК	20,000.000	19,900.000	19,900.000	100%	
11	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны зураг зурах ажил (Булган сум)	Иргэн Л.Наранзаяа	12,300.000	12,300.000	4,989.000	41%	
12	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны засвар (Булган сум)		170,000.000			0%	
13	14 дүгээр байрны дээврийн засвар (Булган сум)	ДУЖО ХХК	80,000.000	80,000.000	60,688.919	76%	
14	Эрэн хайх аврах бүлгийн байрны засвар (Хутаг-Өндөр сум)		30,000.000			0%	
15	Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын заалны дээврийн засвар		80,000.000			0%	
16	Мобикомын дамжуулах станцын хашаа (Сайхан сум)		20,000.000			0%	
	<b>Нийт дүн</b>		<b>1,953,755.800</b>	<b>-</b>	<b>1,277,678.845</b>	<b>825,691.140</b>	<b>42%</b>
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан</b>							
1	Булган сумын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг (Булган сум 1, 4, 6-р баг)		380,000.0		203,698.7	54%	
2	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах		616,400.000	616,400.000	262,330.4	43%	
3	Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардал	АЗДТГ	385,000.0	385,000.0	245,000.0	64%	
4	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх		150,000.0			0%	
5	Аймгийн баяр наадмын зардал	АЗДТГ	90,000.0	90,000.0	90,000.0	100%	
6	Баруун замын байлдааны штаб музейн барилгын засвар (Булган сум)	Онь тэнгэрийн бичиг ХХК	117,000.0	117,000.0	117,000.0	100%	

7	Цэцэрлэгийн барилгын засвар (Булган сум 1 дүгээр цэцэрлэг)	396,052.5	Сувдан элс ХХК	396,052.5	267,500.0	68%
8	Моргийн барилга шинээр барих (Баяннуур сум)	80,000.0				0%
9	Түр хамгаалах байрыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох (Булган сум)	50,000.0				0%
10	Барилга байгууламжийн гэрчилгээжүүлэлт	50,000.0				0%
11	Орон сууцны нийтийн эзэмшлийн орцны засвар, тохижилт (Булган сум)	342,985.0	Өвөлжөөн булаг ХХК	342,840.8	198,910.9	58%
12	Соёлын төвийн засвар (Баяннуур сум)	200,000.0	Густокек ХХК	419,305.3	97,850.0	49%
13	Сургуулийн дотуур байрны засвар (Бүрэгхангай сум)	200,000.0	Юникорн менежмент ХХК	196,379.3	130,558.9	65%
14	Халуун усны барилга (Баян-агт сум)	165,000.0				0%
15	Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (Бугат сум)	60,000.0				0%
16	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж барих (Сайхан сум)	280,000.0				0%
17	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр барих (Хангал сум)	144,909.8	Гарьд системс ХХК	144,909.701	101,436.8	70%
18	Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног төхөөрөмж (Е-монголиа)	65,000.0	"Ургацын сор" ХХК	64,868.8	64,868.8	100%
<b>Нийт дүн</b>		<b>3,772,347.3</b>		<b>2,772,756.6</b>	<b>1,779,154.5</b>	<b>47%</b>
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>						
1	Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө	500,000.0	"Вектор мэл" ХХК	670,000.0	500,000.0	100%
2	Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл (Сайхан сум)	200,000.0	"Тэнгэр хишиг" ХХК	294,498.9		0%
3	Ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж (Баян-Агт сум)	300,000.0	"Эрин гүрэн" ХХК	395,523.2	284,438.0	100%
4	Ойжуулалт (50га), Бугат, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Орхон сум	293,900.0				0%
5	Байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил (100 га), Бугат, Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ сум	74,000.0	Ургах нахиа ХХК	37,000.0	18,500.0	25%
6	Ойн хортны судалгааны ажил (300000га)	21,000.0	Мөнх ногоон ой ХХК	21,000.0	12,600.0	60%
7	Ойн хортны тэмцлийн ажил (12000 га), Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хангал, Сайхан, Баян-Агт, Бугат, Орхон, Сэлэнгэ сум	383,000.0	Ойн таксац, Гранд форест ХХК	382,900.0	344,610.0	90%
8	Хилийн зурвасаас мод шилжүүлэн суулгах	67,900.0	Булган сумын ойн анги	67,900.0	37,899.2	56%
9	Насны I, II ангийн ойд арчилгааны огтлолт хийх 90 га (Бугат, Орхон, Хангал, Хутаг-Өндөр сум)	30,000.0	Хутаг-Өндөр сум ойн анги	9,999.0	4,995.0	17%
10	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ойн зурвас байгуулах (5га), Дашинчилэн, Рашаант сум	90,000.0	Хөвөнтөн ой ХХК		31,500.0	35%
11	Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй байгаль орчинд халгүй аргаар тэмцэх (40000 га)	64,000.0	Баяннуур, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Рашаант, Сайхан, ХХААГ	64,000.0	64,000.0	100%
12	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт (2 удаа)	4,000.0	ОБГ	3,998.5	3,998.5	100%
13	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, зам талбайн арчлалт хамгаалалт	115,000.0	Булган сум-ТҮАнги	50,000.0	51,000.0	44%
14	Байгаль хамгаалагч, морин эргүүл ажиллуулах (Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Бугат, Орхон, Бүрэгхангай, Сайхан сум)	30,000.0	Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Бугат, Орхон, Бүрэгхангай, Сайхан сумд	29,988.0	2,499.0	8%
15	Бүрэгхангай, Бугат, Баян-агт, Орхон суманд "Хожуул" төслийг хэрэгжүүлэх	60,000.0	Баян-Агт, Бүрэгхангай, Бугат, Орхон суманд	60,000.0	60,000.0	100%

16	Шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах (Сайхан сум)	500,000.0				0%
17	Булгаг шандын эхийг хашиж хамгаалах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Баяннуур, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Гурванбулаг сум)	68,000.0				0%
18	Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлт, усны тоо бүртгэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх	49,000.0	Хануй голын сав газрын захиргаа, Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа	48,658.5	48,658.5	99%
19	Хөв цөөрөм байгуулах газрын хайгуул, судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, зураг төсөв боловсруулах. (2 хөв цөөрөм)	23,720.0	Жишиг проект ХХК	23,720.0	23,720.0	100%
20	Хүн ам бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар шинээр худаг гаргах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Тэшиг сум)	185,000.0				0%
21	Булган сумын айл өрх, албан газруудыг ээлж дараатайгаар хэрэглээний халуун усанд холбох	331,000.0	Сувдан элс ХХК	330,793.7	312,125.9	100%
22	Цагаан голын гүүр шинээр барих (Баян-Агт сум)	37,000.0	Баян-Агт	87,552.4	-	0%
23	УДДТ-2 сүлжээний усны насосыг шинэчлэх /Булган сум/	16,000.0	Оч повер	15,886.0	15,886.0	100%
24	УДДТ-4 дулааны тоолуур шинээр тавих /Булган сум/	20,000.0	Цүүрдэн	19,600.0	19,600.0	100%
25	УДДТ-4 давтамж хувьсгуур шинээр тавих /Булган сум/	10,000.0	Аж баян хангай	10,000.0	10,000.0	100%
26	Сэлэнгэ сумын үерийн даланг сэргээн засварлах	50,000.0	ГБЭТ ХХК, Ингэт	50,000.0	50,000.0	100%
27	Хангал сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0			19,650.0	8%
28	Орхон сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0	Сайхан хульж Нүнжигт өргөө ХХК	250,000.0	74,967.5	30%
29	Бүрэгхангай сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0		250,000.0	190,719.6	76%
30	Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Булган сумын нийтийн эзэмшлийн байршилд эко жорлон барих /18 ширхэг/	73,000.0	Булган мээж ХХК	72,902.755	34,655.6	47%
31	Хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах "Цэвэр орчин" аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах	34,000.0	16 сум 1 тосгон	34,000.0	26,484.0	78%
32	Булган сумын орон сууцнуудын гадаа хуванцар сав ангилах хогийн сав байрлуулах (15-аас доошгүй)	10,000.0	А.Эрдэнэбаяр	10,000.0	10,000.0	100%
33	Хатуу хог хаягдлыг тэвэрлэх автомашинаар ээлж дараатай хангах (Баян-Агт, Гурванбулаг, Тэшиг сум, Хялганат тосгон)	200,000.0				0%
34	Газрын хэвлийн, хөрсөнд учруулсан хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолох	30,000.0				0%
35	Нэн ховор, ховор, зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах	15,000.0				0%
36	Олон улсын ИТМ үзэсгэлэнд оролцож, орон нутгаа сурталчлах, брэнд бүтээгдэхүүний коллеги бий болгох	70,000.0	Д.Чимгээ Агаст тэнгэр ХХК	70,000.0	14,190.0	20%
37	Aйragday, айрагны фесивалийн арга хэмжээг зохион байгуулах	50,000.0	АЗДТГ	60,000.0	57,640.9	115%
38	Аялал жуулчлалын нэгдсэн дижитал платформ, виртуал хөгжүүлэлт	125,000.0	Гарааны дижитал солишинс ХХК Уужим фильм Гранд амжилт ньос, СУГазар	125,000.0	39,771.0	32%
39	Аялал жуулчлалын жилийн ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	61,500.0	АЗДТГ, БОАЖГ	51,500.0	36,644.3	60%
40	Хутаг-Өндөр сумын Урантогоо уулын орчмыг тохижуулах зураг төсөв боловсруулах	29,000.0	Энхийн жаргал констракшн	28,290.0	28,290.0	98%
41	Цогтын цагаан байшинг хашаажуулах	73,400.0	Өвөлжөөн булаг ХХК	73,382.8	69,957.4	95%
42	Аялагч, амрагчдын отоглох цэгийн тохижилтыг нэмэгдүүлэх (Булган, Хутаг-Өндөр сум)	20,000.0	БМДХ ХХК Хүрээ хутаг	20,000.0	20,000.0	100%
43	Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааны зардал	5,000.0	АЗДТГ	5,000.0	3,680.6	74%
44	Байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардал	156,000.0				0%
45	Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах хяналт шалгалт хийх, зөвлөн туслах (хууль бус мод бэлтгэл, ой, хээрийн түймэр, ан агнуур, хог хаягдал, ус, рашаан нөөц ашиглах, ашигт малтмал)	24,500.0	АЗДТГ, БОАЖГ		3,090.6	13%
<b>Нийт дүн</b>		<b>5,248,920.0</b>		<b>3,723,093.7</b>	<b>2,525,771.6</b>	<b>48%</b>

2022.05.31

2022.08.05	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2022 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө о</b>		
1	Шүүхийн шинжилгээний албаны төрийн тусгай албан хаагчийн орон сууц	60,000.000
2	Сумын төвийн гэрэлтүүлэг (Бугат сум)	80,000.000
3	Баян-Агт сумын ЗДТГ-ын барилгын гадна цахилгаан хангамжийн нэмэлт ажил (Баян-агт сум)	40,000.000
4	Хог хаягдлыг тээвэрлэх зориулалтын тоноглогдсон автомашин (Булган сум, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Могод, Бугат, Дашинчилэн сум)	430,530.000
5	Ариутгалын ДУК автомашин	50,000.000
6	Хөгжимт жүжгийн театрын тайзны дэлгэц	60,000.000
7	Ахмадын өргөөний тохижилт, тоног төхөөрөмж	20,000.000
8	Цагдаагийн газрын автомашины парк шинэчлэл	50,000.000
9	Хог зам засварын техник (Баян-Агт сум)	74,990.000
10	Хог, зам засварын техник (Хялганат тосгон)	70,000.000
11	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж (Булган сум, Цоожид өрхийн эрүүл мэндийн төв)	20,000.000
12	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашин (Булган сум, Эмийн цэцэглэн өрхийн эрүүл мэндийн төв)	20,000.000
13	Хөгжимт жүжгийн театрын тайзны техник хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ (Булган сум)	10,000.000
14	Хөгжимт жүжгийн театрын бүжигчид, дуучдын хувцас хэрэглэл (Булган сум)	15,000.000
15	Хяналтын камерын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, хэсэгчлэн шинэчлэх (Булган сум)	50,000.000
16	Уурын зуухны халаалтын тогоо шинээр суурилуулах (Тэшиг сум)	90,000.000
17	Спортын дунд сургуулийн хяналтын камер (Булган сум)	9,500.000
	<b>Нийт дүн</b>	1,150,020.000
<b>Их засвар</b>		
1	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн засвар (Тэшиг сум)	50,000.000
2	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламжийн засвар (Хутаг-Өндөр сум)	50,000.000
3	Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын тасгийн засвар /Булган аймаг/	193,820.400
4	Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "Г" блокын засвар (Булган аймаг)	247,635.400
5	Сургуулийн барилгын засвар (Сэлэнгэ сум)	250,000.000
6	Сургуулийн барилгын засвар (Орхон сум)	230,000.000
7	Сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар (Могод сум)	270,000.000
8	Соёлын төвийн засвар (Сэлэнгэ сум)	150,000.000

9	Ахуйн үйлчилгээний барилгын засвар (Гурванбулаг сум)	100,000.000
10	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны зураг зурах бэлтгэл үе бэлтгэх засварын ажил (Булган сум)	20,000.000
11	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны зураг зурах ажил (Булган сум)	12,300.000
12	18-ийн а/б дугаар байрны фасадны засвар (Булган сум)	170,000.000
13	14 дүгээр байрны дээврийн засвар (Булган сум)	80,000.000
14	Эрэн хайх аврах бүлгийн байрны засвар (Хутаг-Өндөр сум)	30,000.000
15	Ерөнхий боловсролын сургуулийн биеийн тамирын заалны дээврийн засвар	80,000.000
16	Мобикомын дамжуулах станцын хашаа (Сайхан сум)	20,000.000
	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,953,755.800</b>

/мянган төгрөг/

Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт ийн хувь	
<b>руулалт</b>				
Гурван уулын хишиг ХХК	60,000.000	60,000.000	100%	
			0%	
Мэйнспринг ХХК	40,000.000	38,609.682	97%	1,390.318
			0%	
			0%	
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК	60,000.000	60,000.000	100%	
БСБ МЕБЕЛЬ ХХК	20,000.000	20,000.000	100%	
Өвөлжөөн булаг ХХК	50,000.000	50,000.000	100%	
Саруул өргөө констракшн ХХК	74,990.000	74,990.000	100%	
			0%	
			0%	
УАЗ МЕГА ХХК	20,000.000	20,000.000	100%	
			0%	
			0%	
			0%	
			0%	
Хай теч солушн ХХК	9,500.000	9,500.000	100%	
-	334,490.000	333,099.682	29%	
<b>руулалт</b>				
			0%	
			0%	
Тана орд ХХК	193,820.360	187,297.686	97%	
Танан цамхаг констракшн ХХК	247,635.339	231,445.844	93%	
Хөх сэрхийн мандал ХХК	496,023.146	146,024.033	58%	
Ди Ти и Эм Строй ХХК	228,000.000	175,345.658	76%	
Намир ариун ХХК			0%	
Хурмастын хүлэг ХХК	350,000.000	150,000.000	100%	

			0%
Намир ариун ХХК	19,900.000	19,900.000	100%
Иргэн Л.Наранзаяа	12,300.000	<b>4,989.000</b>	41%
			0%
ДУЖО ХХК	80,000.000	60,688.919	76%
			0%
			0%
			0%
-	1,627,678.845	975,691.140	50%

2022.05.31

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2022 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/
<b>Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн</b>		
1	Булган сумын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг (Булган сум 1, 4, 6-р баг)	380,000.0
2	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	616,400.000
3	Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зардал	385,000.0
4	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	150,000.0
5	Аймгийн баяр наадмын зардал	90,000.0
6	Баруун замын байлдааны штаб музейн барилгын засвар (Булган сум)	117,000.0
7	Цэцэрлэгийн барилгын засвар (Булган сум 1 дүгээр цэцэрлэг)	396,052.5
8	Моргийн барилга шинээр барих (Баяннуур сум)	80,000.0
9	Түр хамгаалах байрыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох (Булган сум)	50,000.0
10	Барилга байгууламжийн гэрчилгээжүүлэлт	50,000.0
11	Орон сууцны нийтийн эзэмшлийн орцны засвар, тохижилт (Булган сум)	342,985.0
12	Соёлын төвийн засвар (Баяннуур сум)	200,000.0
13	Сургуулийн дотуур байрны засвар (Бүрэгхангай сум)	200,000.0
14	Халуун усны барилга (Баян-агт сум)	165,000.0
15	Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (Бугат сум)	60,000.0
16	Орон нутгийн өмчийн барилга, байгууламж барих (Сайхан сум)	280,000.0
17	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр барих (Хангал сум)	144,909.8
18	Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног төхөөрөмж (Е-монголиа)	65,000.0
<b>Нийт дүн</b>		<b>3,772,347.3</b>

/мянган төгрөг/

Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт ийн хувь
<b>1 сан</b>			
Сервис по сименс ХХК		203,698.7	54%
"Ленд тест" ХХК, Аслаан ХХК, Эчо дизайн ХХК, Их мянган инженерчлэл ХХК, Өрх ХХК, Энхийн жаргал констракшн ХХК, Үндсэн төсөл ХХК	616,400.000	301,534.9	49%
АЗДТГ	385,000.0	245,000.0	64%
			0%
АЗДТГ	90,000.0	90,000.0	100%
Онь тэнгэрийн бичиг ХХК	117,000.0	117,000.0	100%
Сувдан элс ХХК	396,052.5	378,175.3	100%
Баян улаан констракшн ХХК	79,731.7	46,610.2	58%
			0%
			0%
Өвөлжөөн булаг ХХК	342,840.8	198,910.9	58%
Густокек ХХК	419,305.3	97,850.0	49%
Юникорн менежмент ХХК	196,379.3	130,558.9	65%
			0%
			0%
			0%
Гарьд системс ХХК	144,909.701	144,743.4	100%
"Ургацын сор" ХХК	64,868.8	64,868.8	100%
	<b>2,852,488.3</b>	<b>2,018,951.1</b>	<b>54%</b>

2022.05.31

д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2022 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/
<b>Байгаль хамгаалах сан</b>		
1	Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө	500,000.0
2	Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл (Сайхан сум)	200,000.0
3	Ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж (Баян-Агт сум)	300,000.0
4	Ойжуулалт (50га), Бугат, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Орхон сум	293,900.0
5	Байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил (100 га), Бугат, Бүрэгхангай, Орхон, Сэлэнгэ сум	74,000.0
6	Ойн хортны судалгааны ажил (300000га)	21,000.0
7	Ойн хортны тэмцлийн ажил (12000 га), Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хангал, Сайхан, Баян-Агт, Бугат, Орхон, Сэлэнгэ сум	383,000.0
8	Хилийн зурвасаас мод шилжүүлэн суулгах	67,900.0
9	Насны I, II ангийн ойд арчилгааны огтлолт хийх 90 га (Бугат, Орхон, Хангал, Хутаг-Өндөр сум)	30,000.0
10	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ойн зурвас байгуулах (5га), Дашинчилэн, Рашаант сум	90,000.0
11	Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй байгаль орчинд халгүй аргаар тэмцэх (40000 га)	64,000.0
12	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт (2 удаа)	4,000.0
13	Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, зам талбайн арчлалт хамгаалалт	115,000.0
14	Байгаль хамгаалагч, морин эргүүл ажиллуулах (Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Бугат, Орхон, Бүрэгхангай, Сайхан сум)	30,000.0
15	Бүрэгхангай, Бугат, Баян-агт, Орхон суманд "Хожуул" төслийг хэрэгжүүлэх	60,000.0
16	Шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах (Сайхан сум)	500,000.0
17	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Баяннуур, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Гурванбулаг сум)	68,000.0
18	Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлт, усны тоо бүртгэлийн ажлыг хэрэгжүүлэх	49,000.0
19	Хөв цөөрөм байгуулах газрын хайгуул, судалгааны ажлыг хэрэгжүүлж, зураг төсөв боловсруулах. (2 хөв цөөрөм)	23,720.0
20	Хүн ам бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар шинээр худаг гаргах (Баян-Агт, Орхон, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Булган, Бүрэгхангай, Дашинчилэн, Могод, Тэшиг сум)	185,000.0

21	Булган сумын айл өрх, албан газруудыг ээлж дараатайгаар хэрэглээний халуун усанд холбох	331,000.0
22	Цагаан голын гүүр шинээр барих (Баян-Агт сум)	37,000.0
23	УДДТ-2 сүлжээний усны насосыг шинэчлэх /Булган сум/	16,000.0
24	УДДТ-4 дулааны тоолуур шинээр тавих /Булган сум/	20,000.0
25	УДДТ-4 давтамж хувьсгуур шинээр тавих /Булган сум/	10,000.0
26	Сэлэнгэ сумын үерийн даланг сэргээн засварлах	50,000.0
27	Хангал сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0
28	Орхон сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0
29	Бүрэгхангай сумын цэвэр усны даралтат цамхаг барих	250,000.0
30	Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Булган сумын нийтийн эзэмшлийн байршилд эко жорлон барих /18 ширхэг/	73,000.0
31	Хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах "Цэвэр орчин" аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах	34,000.0
32	Булган сумын орон сууцнуудын гадаа хуванцар сав ангилах хогийн сав байрлуулах (15-аас доошгүй)	10,000.0
33	Хатуу хог хаягдлыг тээвэрлэх автомашинаар ээлж дараатай хангах (Баян-Агт, Гурванбулаг, Тэшиг сум, Хялганат тосгон)	200,000.0
34	Газрын хэвлийн, хөрсөнд учруулсан хохирлыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох	30,000.0
35	Нэн ховор, ховор, зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах	15,000.0
36	Олон улсын ИТМ үзэсгэлэнд оролцож, орон нутгаа сурталчлах, брэнд бүтээгдэхүүний коллегци бий болгох	70,000.0
37	Airagday, айрагны фесвтивалийн арга хэмжээг зохион байгуулах	60,000.0
38	Аялал жуулчлалын нэгдсэн дижитал платформ, виртуал хөгжүүлэлт	125,000.0
39	Аялал жуулчлалын жилийн ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	51,500.0
40	Хутаг-Өндөр сумын Урантогоо уулын орчмыг тохижуулах зураг төсөв боловсруулах	29,000.0
41	Цогтын цагаан байшинг хашаажуулах	73,400.0
42	Аялагч, амрагчдын отоглох цэгийн тохижилтыг нэмэгдүүлэх (Булган, Хутаг-Өндөр сум)	20,000.0
43	Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааны зардал	5,000.0
44	Байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардал	156,000.0
45	Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах хяналт шалгалт хийх, зөвлөн туслах (хууль бус мод бэлтгэл, ой, хээрийн түймэр, ан агнуур, хог хаягдал, ус, рашаан нөөц ашиглах, ашигт малтмал)	24,500.0
	<b>Нийт дүн</b>	<b>5,248,920.0</b>

/мянган төгрөг/

Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилт ийн хувь
"Вектор мэл" ХХК	670,000.0	500,000.0	100%
"Тэнгэр хишиг" ХХК	294,498.9		0%
"Эрин гүрэн" ХХК	395,523.2	284,438.0	95%
		1,790.0	1%
Ургах нахиа ХХК	37,000.0	18,500.0	25%
Мөнх ногоон ой ХХК	21,000.0	12,600.0	60%
Ойн таксац, Гранд форест ХХК	382,900.0	344,610.0	90%
Булган сумын ойн анги	67,900.0	37,899.2	56%
Хутаг-Өндөр сум ойн анги	9,999.0	4,995.0	17%
Хөвөнтөн ой ХХК		31,500.0	35%
Баяннуур, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Рашаант, Сайхан, ХХААГ	64,000.0	64,000.0	100%
ОБГ	3,998.5	3,998.5	100%
Булган сум- ТҮАнги	50,000.0	51,000.0	44%
Тэшиг, Хутаг- Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Бугат, Орхон, Бүрэгхангай, Сайхан сумд	29,988.0	2,499.0	8%
Баян-Агт, Бүрэгхангай, Бугат, Орхон суманд	60,000.0	60,000.0	100%
			0%
			0%
Хануй голын сав газрын захиргаа, Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа	48,658.5	48,658.5	99%
Жишиг проект ХХК	23,720.0	23,720.0	100%
			0%

Сувдан элс ХХК	330,793.7	312,125.9	94%
Баян-Агт	87,552.4	-	0%
Оч повер	15,886.0	15,886.0	99%
Цүүрдэн	19,600.0	19,600.0	98%
Аж баян хангай	10,000.0	10,000.0	100%
ГБЭТ ХХК, Ингэт дөл ОНӨААТҮГ	50,000.0	50,000.0	100%
		19,650.0	8%
Сайхан хульж ХХК	250,000.0	74,967.5	30%
Нүнжигт өргөө ХХК	250,000.0	190,719.6	76%
Булган мээж ХХК	72,902.755	34,655.6	47%
16 сум 1 тосгон	34,000.0	26,484.0	78%
А.Эрдэнэбаяр	10,000.0	10,000.0	100%
			0%
			0%
			0%
Д.Чимгээ Агаст тэнгэр ХХК	70,000.0	14,190.0	20%
АЗДТГ	60,000.0	57,640.9	96%
Гарааны дижитал солюшинс ХХК Уужим фильм Гранд амжилт ньус, СУГазар	125,000.0	39,771.0	32%
АЗДТГ, БОАЖГ	51,500.0	36,644.3	71%
Энхийн жаргал констракшн	28,290.0	28,290.0	98%
Өвөлжөөн булаг ХХК	73,382.8	69,957.4	95%
БМДХ ХХК Хүрээ хутаг	20,000.0	20,000.0	100%
АЗДТГ	5,000.0	3,680.6	74%
			0%
АЗДТГ, БОАЖГ		3,090.6	13%
	<b>3,723,093.7</b>	<b>2,527,561.6</b>	<b>48%</b>

№	Төсөл арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил	Батлагдсан төсөв	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч
<b>ОНХСан</b>				
1	Спорт заалны барилга /Булган аймаг, Тэшиг сум/	600,000.000	566,594.805	"Воком констракшн" ХХК
2	Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Булган сум/	30,000.000	29,890.000	"Санаа мед трейд" ХХК
3	Төв номын сангийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв шинэчлэх	18,378.200	65,000.000	"Зөв чиглэл" ХХК
4	Бүрэгхангай сумын ЭМТ-ийн барилгын өргөтгөл	15,500.000	15,500.000	Халзан дуулга ХХК
5	Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийн их засвар	10,000.000	10,000.000	"Өрнөх гүнт" ХХК
6	Гурванбулаг, Дашинчилэн, Орхон сумын моргийн барилга	38,976.000	38,976.000	Алтангазрын хүч ХХК
7	Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ-ын барилгад их засвар хийх	10,000.000	10,000.000	Аслаан ХХК
8	Бүрэгхангай сумын Соёлын төвийн барилга	22,054.500	21,990.000	Энхийн жаргал констракшн ХХК
9	Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын барилга	3,000.000	30,000.000	"Өлзий иш" ХХК
10	Баяннуур сумын 80 айлын орон сууцны барилгын зураг төсөв	13,500.000		
	<b>НИЙТ ДҮН</b>	<b>761,408.700</b>	<b>787,950.805</b>	-
<b>БХСан</b>				
1	Булган сумын 4 дүгээр ус дулаан дамжуулах төвөөс Дэлгэрэх өргөө, УЦУОШТ чиглэлийн инженерийн 5 хос шугам барьж, ашиглалтад оруулах	325,000.000	318,877.494	"Марвел хаус констракшн" ХХК
2	Булган сумын 5, 7 дугаар ус, дулаан дамжуулах төвийг шинээр барих, нэг, хоёрдугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт хийх	1,390,678.200	1,365,126.638	"Алтайн үндэс констракшн" ХХК
3	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	56,722.000	55,910.690	"Чандмань суурь комплект" ХХК
4	Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар шинээр худаг гаргах /10 худаг/	185,000.000	180,460.275	"Эко гео" ХХК
5	Хутаг-Өндөр, Хялганат, Булган суман дахь сум дундын Ойн ангийн мод үржүүлгийн газрыг үйл ажиллагааг жигдрүүлэн тарьц суулгацын нэр төрлийг олшруулах	5,000.000	5,000.000	Хутаг-Өндөр сумын ой анги
6	Булган сумын айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ээлж дараатайгаар хэрэглээний халуун устай болгох	350,000.000	348,000.000	"Нью гранд пропертийз" ХХК

7	Хануй рашааны хойд дэнжийн нийтийн эзэмшлийн талбайг хашаажуулах, стандартад нийцсэн бие засах газар барих /Баян-Агт сум/	7,500.000	7,500.000	Баян-Агт сум
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>2,319,900.200</b>	<b>2,280,875.097</b>	-
<b>УТХО</b>				
1	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/	723,900.000	905,001.644	"Виртуалсофт" ХХК
2	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Агт сум/	606,300.000	799,604.070	"Мэйнспринг" ХХК
3	Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Булган/	75,000.000	75,000.000	"Мандала про аудио" ХХК
4	Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/	500,000.000	1,245,797.191	Манхан уст ХХК
5	Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/	381,000.000	426,788.914	Хайдропроект ХХК
6	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	441,800.000	1,003,985.503	Баатаршүтээн уул ХХК
7	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	665,000.000	920,002.045	Эрдэнэс эко үүр ХХК
8	Шинэ хөдөө төсөл /Булган/-Оёдлын машин	76,800.000	76,800.000	Отто мер ХХК
9	Гурванбулаг сумын сургуулийн барилгын их засвар /БШУ-ны салбарын их засвар/	50,000.000	48,000.000	Гурван уулын хишиг ХХК
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>3,519,800.000</b>	<b>5,500,979.367</b>	-
<b>Замын сан</b>				
1	Булган сумын авто замын гэрлэн дохионы засвар, шинэчлэл	70,000.000	68,988.908	"Гэрэлтүүлэгч" ХХК
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>70,000.000</b>	<b>68,988.908</b>	-
<b>ЗДТГ нэмэлт</b>				
1	Засаг даргын Тамгын газрын нэмэлт/Айрагны баяр, Соёлын яам ТоТө, БОАЖЯ-нүхэн жорлон/	85,000.000	85,000.000	Цэцэн Шунхлай ХХК, БСУГ
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>85,000.000</b>	<b>85,000.000</b>	-
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>6,756,108.900</b>	<b>8,723,794.177</b>	-
<b>2021</b>				
<b>БАЙГАЛЬ ХАМГААЛА</b>				
1	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	150,000.000	150,000.000	БОАЖГ, АЗДТГ
2	Дашинчилэн сумын төвийн ундны усан хангамжийг шинэчлэх	20,000.0	32,000.000	"Барнаб" ХХК

3	Хутаг-Өндөр суманд үерийн далан барих /1-р шатны ажил/	268,900.000	638,900.000	Ээлт өлгий ХХК
4	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /Баян-Агт сум/	75,497.200	429,992.296	"Жавхлант харгуй" ХХК
5	Хульжийн рашааны ордын нөөцийг тогтоох	199,762.000	199,762.240	Монголын гидрогеологичдын холбоо ТББ
6	Цэвэр усны даралтат цамхаг, инженерийн шугам сүлжээний ажил /Баян-Агт сум/	291,636.900	291,636.928	Хөх тавилан ХХК
7	Ус хангамж, ариутгах татуургын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	97,500.000	39,600.000	Аркад ХХК
8	Хог хаягдлын цэгт ажиллах машин, техник хурданд автах /Бугат сум/	28,000.000	27,850.000	Ой үж ХХК
10	Ногоон хөгжлийн бодлогын дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	260,000.000	26,500.000	Монгол гарваль өв соёлын хүрээлэн НҮТББ
11	Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалах	63,150.000	49,133.160	Булган
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>1,454,446.100</b>	<b>1,885,374.624</b>	-
<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГ</b>				
1	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл барих, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	600,000.000	1,003,985.503	Баатар шүтээн уул ХХК
3	Сумын эрүүл мэндийн төвийн их засвар /Могод сум/	50,000.000	49,304.000	Хурмастын хүлэг ХХК
4	Баяннуур сумын ЭМТ-ийн барилгын их засварын ажил	251,300.000	224,058.868	Мөнх аригу трейд ХХК
5	Сургуулийн барилга 240 хүүхэд /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	865,300.000	1,125,559.255	Алтайн бумбат өргөө ХХК
6	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Дашинчилэн сум/	55,586.570	55,586.570	Гурван уулын хишиг ХХК
7	Сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Булган, Булган сум, ЭӨЦСургууль/	48,000.000	48,000.000	Хурмастын хүлэг ХХК
9	Сургуулийн барилгын засвар /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	80,000.000	73,867.042	Өвөлжөөн булаг ХХК
<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>1,950,186.570</b>	<b>2,580,361.238</b>	
<b>НИЙТ БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>3,404,632.670</b>	<b>4,465,735.862</b>	-
<b>НИЙТ БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>10,160,741.570</b>	<b>13,189,530.039</b>	-

Барьцаа хөрөнгө	Гүйцэтгэл 2022.12.31	Үлдэгдэл	Тайлбар
324,277.931		324,277.931	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
29,890.000	29,890.000	-	Санхүүжилт олгосон. Алданги 59.780 төгрөг
16,883.200	16,883.200	-	Санхүүжилт олгосон
15,500.000		15,500.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
2,000.000	2,000.000	-	Санхүүжилт олгосон. Алданги 540.0 төгрөг
38,976.000		38,976.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
7,000.000	7,000.000	-	Санхүүжилт олгосон. Алданги 102.000 төгрөг
4,398.000	4,398.000	-	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт. Алданги-136.338
3,000.000	3,000.000	-	Санхүүжилт олгосон
13,500.000		13,500.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
<b>455,425.131</b>	<b>63,171.200</b>	<b>392,253.931</b>	
69,238.877		69,238.877	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
77,707.506		77,707.506	Зураг төсөв-68940.0, зохиогчийн хяналт-8767.506
28,003.887	19,500.000	8,503.887	Санхүүжилт олгосон. Гэрээний үнийн 15% үлдсэн.
57,576.618	48,205.984	9,370.634	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
1,312.505		1,312.505	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
119,504.254	119,504.254	0.000	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилт олгосон. Тех.хяналт-2926.064, Магадлашгүй ажил-6019.231, алданги-2784.000

3,500.000		3,500.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
<b>356,843.647</b>	<b>187,210.238</b>	<b>169,633.409</b>	

160,404.581		160,404.581	СЯ илүү-11232.541, зохиогчийн хяналт-2027.648 үндсэн ажлын дутуу- 146410.350
285,038.125		285,038.125	зураг төсөв-2000.0, зохиогчийн хяналт-3925.779 үндсэн ажлын дутуу-279112.346
75,000.000	75,000.000	-	Санхүүжилт олгосон
2,945.153	2,945.153	-	зохиогчийн хяналт
47,678.896		47,678.896	зураг төсөв-5000.0, үндсэн ажлын дутуу-42678.896
735.515		735.515	зохиогчийн хяналт
73,715.737	73,715.737	-	гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилт олгосон. зохиогчийн хяналт- 1523.797, үндсэн ажлын дутуу- 42191.940, техник хяналт- 2692.773
76,800.000	53,760.000	23,040.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт
434.357		434.357	зохиогчийн хяналт
<b>722,752.364</b>	<b>205,420.890</b>	<b>517,331.474</b>	

49,132.828	35,061.431	14,071.397	Санхүүжилт олгосон
<b>49,132.828</b>	<b>35,061.431</b>	<b>14,071.397</b>	

85,000.000	85,000.000	-	Гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилт олгосон
<b>85,000.000</b>	<b>85,000.000</b>	-	
<b>1,669,153.970</b>	<b>575,863.759</b>	<b>1,093,290.211</b>	

**IX САН**

673.400	673.400	0.000	Алданги
10,000.000	-	10,000.000	Үндсэн ажлын дутуу санхүүжилт-2019

72,756.681	71,010.684	1,745.997	Зох/хяналт-1745.997 Тех/хяналт-1010.684 Зураг төсөв хэмнэлт/2019 онд шилжүүлсэн/-70.000.000
4,000.000	4,000.000	0.000	Зураг төсөв
27,566.830	27,566.830	0.000	Алданги суутгаж шилжүүлсэн. /277 хоног/
37,645.341	35,298.259	2,347.082	Үндсэн ажлын дутуу олгосон. 2.34.082 зохиогчийн хяналт
39,600.000	39,600.000	0.000	Үндсэн ажлын дутуу
790.550	790.550	0.000	Алданги 640.550, гэрээний илүү дүн 150.000 төгрөгийг суутган шилжүүлсэн.
10,620.400	-	10,620.400	Буриад зоны өв соёл судлах төсөл хэрэгжүүлэх /Тэшиг сум/
1,208.460	1,208.460	0.000	Булган сумын нарс арчлалтын ажлын үлдэгдэл хэмнэлт
<b>204,861.662</b>	<b>180,148.183</b>	<b>24,713.479</b>	
<b>Ө ОРУУЛАЛТ</b>			
16,105.871	-	16,105.871	Зохиогчийн хяналтын зардал шилжүүлсэн. зураг төсөв үлдсэн.
439.961	439.961	0.000	Зохиогчийн хяналтын зардал
245.000	245.000	0.000	35 хоног алданги 245.0 мянган төгрөгийг суутгав
702.280	702.280	0.000	Зохиогчийн хяналтын зардал
4,000.000	-	4,000.000	Зураг төсвийн үнэ
1,426.255	1,426.255	0.000	Зохиогчийн хяналт, зураг төсөв
33.754	33.754	0.000	Зохиогчийн хяналтын зардал
<b>22,953.121</b>	<b>2,847.250</b>	<b>20,105.871</b>	
<b>227,814.783</b>	<b>182,995.433</b>	<b>44,819.350</b>	
<b>1,896,968.753</b>	<b>758,859.192</b>	<b>1,138,109.561</b>	