

Булган аймгийн 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 4-р улирлын гүйцэтгэл

2021.12.31

/мянган төгрөг/

Д/д	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	2021 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт						
1	Аймгийн Засаг даргын албан хэрэгцээний автомашин	210,000.0	"Хөдөө орд" ХХК	207,800.0	207,800.0	99%
2	Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын дээврийн засвар /Гамшгийн хохирол/	74,000.0	"Алтайн бумбат өргөө" ХХК	74,000.0	74,000.0	100%
3	Булган сумын 18-р байрны дээврийн засвар /Гамшгийн хохирол/	66,000.0	"Тана орд" ХХК	66,000.0	65,423.7	99%
4	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сантехникийн засвар	51,600.0	"Гурван уулын хишиг" ХХК	51,600.0	51,240.0	99%
5	Халдвартын эмнэлгийн барилгын засвар /ПСР-ын лабораторийн шинжилгээний өрөө/	52,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	52,000.0	51,496.7	99%
6	Нэгдсэн эмнэлэгт шаардлагатай эм, урвалж бодис, хувийн хамгаалах хэрэгсэл	56,400.0	"Булган монос" ХХК	56,286.0	56,286.0	100%
Нийт дүн		510,000.0		507,686.0	506,246.4	99%
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан						
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дутуу санхүүжилт /Могод сум/	150,000.0	"Эм би эф" ХХК	200,000.0	150,000.0	100%
2	Дотуур байрны өргөтгөлийн барилга /Бүрэгхангай сум, аймгийн оролцоо/	150,000.0	"Эгшиглэнт прожект" ХХК	554,905.5	150,000.0	100%
3	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын дуусгал /Тэшиг сум/	238,363.7	"Бурхууд" ХХК	1,075,000.0	101,472.8	43%
4	Соёлын төвийн барилгын засварын ажил /Гурванбулаг сум/	29,963.8	"Баян их наяд констракшн" ХХК	108,863.8	2,733.6	9%
5	1-р сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /Булган, Булган сум/	41,158.5	"Новый мираж" ХХК	99,139.5	37,669.7	92%
6	Сургуулийн барилгын Б блокийн засвар /Могод сум/	22,037.5	"ЭПО" ХХК	86,770.0	2,397.3	11%
7	Спорт заалны барилга /Булган аймаг, Тэшиг сум/	600,000.0	"Воком констракшн" ХХК	566,594.8	600,000.0	100%
8	Сургуулийн автобус /Булган сум/	80,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	77,000.0	77,000.0	96%
9	Дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардал	190,000.0	АЗДТГ	190,000.0	186,085.0	98%
10	Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Булган сум/	30,000.0	"Санаа мед трейд" ХХК	29,890.0	29,890.0	100%
11	Саятан хаалганы засвар шинэчлэл, орчны тохижилт /Булган сум/	100,000.0	"Булган барилга" ХХК	96,000.9	96,000.9	96%
12	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах	315,654.5	Кон инженерс ХХК, Чулуутын багш, Нарлаг хөхий ХХК, Аслаан ХХК	147,530.0	315,293.6	100%
13	Өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	150,000.0	Биба ХХК, Аймгийн нөөцийн газар	150,000.0	147,300.0	98%
14	Коронавирус цар тахлын эсрэг авах арга хэмжээний зардал	174,964.0	Гэрэлмаа, ЭМГ	174,964.0	119,149.9	68%
15	Булган сумын төвийн хяналтын камерийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэл	50,000.0	"Технологи сервис энд солюшн" ХХК	48,924.4	48,924.4	98%
16	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт үйлчилгээний автомашин	50,000.0	Ургацын сор ХХК	48,400.0	48,351.6	97%
Нийт дүн		2,372,142.0		3,653,982.9	2,112,268.7	89%
Байгаль хамгаалах сан						
1	Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө /үлдэгдэл санхүүжилт/	160,000.0	"Вектор меп" ХХК	670,000.0	160,000.0	100%
2	Хануй голын Ангархайн замын засвар, шинэчлэлт /үлдэгдэл санхүүжилт/	26,700.0	"Жавхлант харгуй" ХХК	481,692.3	26,700.0	100%
3	Булган сумын гэр хорооллын 200 айл өрхөд боловсон, соруулдаг жорлон барих /Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй төслийн оролцооны хөрөнгө/	184,480.0	"Энх энгүүн зам" ХХК, "Их хүрдатгал" ХХК	330,393.3	184,480.0	100%
4	Булган сумын 4 дүгээр ус дулаан дамжуулах төвөөс Дэлгэрэх өргөө, УЦУОШТ чиглэлийн инженерийн 5 хос шугам барьж, ашиглалтад оруулах	325,000.0	"Марвелхаус констракшн" ХХК	318,877.5	318,877.5	98%
5	Булган сумын 5, 7 дугаар ус, дулаан дамжуулах төвийг шинээр барих, нэг, хоёрдугаар хэлхээний шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт хийх	1,390,678.2	"Алтайн үндэс констракшн" ХХК	1,365,126.6	1,365,126.6	98%
6	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	56,722.0	"Чандмань суурь комплект" ХХК	55,910.7	55,910.7	99%
7	Хүн ам, бэлчээрийн усан хангамжийн зориулалтаар шинээр худаг гаргах /10 худаг/	185,000.0	"Эко гео" ХХК	180,460.3	180,460.3	98%
8	Усны тоо бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулах	23,318.8	ХГСГЗ, СГСГЗ	23,318.8	23,318.8	100%
9	Рашааны физик шинж чанар, химийн найрлагыг тодорхойлох /Хануй, Цагаан гол, Хунт, Их булаг рашаан/	8,000.0	ХГСГЗ, СГСГЗ	8,000.0	8,000.0	100%
10	Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх	5,000.0	УЦУОШТ	5,000.0	2,000.0	40%

11	Ногоон хөгжлийн хэтийн бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх	120,000.0	АЗДТГ, Хялганат сургууль, Могод сургууль, Хишиг-Өндөр сургууль, Булган ЭӨЦСургууль, Булган сум, Хутаг-Өндөр сум/Хүрээ хутаг ХХК/	120,000.0	119,319.1	99%
12	Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл /Сайхан сум/	100,000.0	"Тэнгэр хишиг" ХХК	298,498.9	100,000.0	100%
13	Ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж /Баян-Агт сум/	100,000.0	"Эрин гүрэн" ХХК	395,523.2	100,000.0	100%
14	Булган сумын айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ээлж дараатайгаар хэрэглээний халуун устай болгох	350,000.0	"Нью гранд пропертиз" ХХК	348,000.0	348,000.0	99%
15	Зүүнтүүрүүний голын явган хүний гүүрэн гарц /Булган сум/	40,000.0	"Түмэн засал" ХХК	38,949.0	38,949.0	97%
16	Ойжуулалт /200га/ /Бугат, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ, Орхон, Хангал, Хишиг-Өндөр/	139,000.0	"Хөвөнтөн ой" ХХК, "Ургах нахиа" ХХК	85,195.2	85,195.2	61%
17	Ойн хортны судалгааны ажил /300000га/	20,000.0	"Байгаль орчин тогвортой хөгжлийн санаачлага" ТББ	19,995.5	19,995.5	100%
18	Ойн хортны тэмцлийн ажил Хутаг-Өндөр, Тэшиг, Хангал, Сайхан, Баян-Агт, Бугат, Орхон, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ /30800 га/	388,700.0	"Гранд форест" ХХК	387,390.0	387,390.0	100%
19	Хутаг-Өндөр, Хялганат, Булган суман дахь сум дундын Ойн ангийн мод үржүүлгийн газрыг үйл ажиллагааг жигдрүүлэн тарьц суулгацын нэр төрлийг олшруулах	15,000.0	Хялганат, Хутаг-Өндөр, Булган сумын сум дундын ой анги	15,000.0	15,000.0	100%
20	Үлийн цагаан оготны устгал /Гурванбулаг, Дашинчилэн, Рашаант, Бүрэгхангай, Баяннуур, Сайхан, Хишиг-Өндөр, 40000 га/	64,000.0	Баяннуур, Дашинчилэн, Гурванбулаг, Рашаант	64,000.0	64,000.0	100%
21	Цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлан хамгаалалт	100,000.0	Булган суман дахь СДО анги, Тэшиг, Гурванбулаг, Булган	88,685.0	88,685.0	89%
22	Идэвхтэн байгаль хамгаалагч морин эргүүл ажиллуулах /Баян-Агт, Бугат, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, Хангал, Тэшиг, Орхон, Бүрэгхангай, Хишиг-Өндөр/	15,000.0	Тэшиг, Сэлэнгэ	2,080.0	8,736.0	58%
23	Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт	4,000.0	БОАЖГ, "Хангай пресс" ХХК	3,978.3	1,164.0	29%
24	Соруулдаг эко бие засах газар барих /Булган сум, Анхдагчдын хаалга/	40,000.0	"Хурмастын хүлэг" ХХК	39,990.0	39,990.0	100%
25	Тохижилт үйлчилгээний ангид зөөврийн "Эко" 00 авах /Булган сум/	20,000.0	Гурван уулын хишиг ХХК	20,000.0	20,000.0	100%
26	Булган сумын төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийн хог хаягдлыг дарж булаах, хашаажуулах /Булган сум/	75,000.0	Булган сум ЗДТГ	75,000.0	73,960.4	99%
27	Хануй рашааны хойд дэнжийн нийтийн эзэмшлийн талбайг хашаажуулах, стандартад нийцсэн бие засах газар барих /Баян-Агт сум/	7,500.0	Баян-Агт сум	7,500.0	7,500.0	100%
28	Нэн ховор, ховор амьтан тархсан газар нутагт биотехникийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	10,000.0			9,994.0	100%
29	Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт	10,000.0	БОАЖГ	9,182.4	9,011.9	90%
30	Байгалийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах арга хэмжээний зардал	220,000.0	16 сум, 1 тосгон, Өвөлжөөн булаг ХХК, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ, "ЭБЦТС" ТӨХК, Орхон, Тэшиг, ЭМГ	220,000.0	193,607.7	88%
31	Байгаль орчны хяналт, шалгалтанд шаардагдах автомашин /Мэргэжлийн хяналтын газар/	38,000.0	"УАЗ МЕГА" ХХК	38,000.0	38,000.0	100%
32	Байгалийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, шуурхай удирдлагын автомашин /Онцгой байдлын газар/	23,000.0	"Юник плайтс" ХХК	22,880.0	22,880.0	99%

33	Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр иргэдэд зориулсан сургалт сурталчилгаа, эко уралдаан зохион байгуулах /5 удаа/	3,000.0	"Хангай пресс" ХХК	649.5	959.5	32%
34	Үйл ажиллагааны зардал	4,800.0		4,800.0	4,799.2	100%
НИЙТ ДҮН		4,271,899.0		5,744,076.4	4,122,010.5	96%
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт						
1	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Булган, Баян-Агт сум/	606,300.0	"Мейнспринг" ХХК	799,604.1	599,604.1	99%
2	Ахмадын өргөөний барилга /Булган, Булган сум/	500,000.0	"Манхан уст" ХХК	1,245,797.2	444,709.1	89%
3	Үерийн далан /Булган, Сайхан сум/	381,000.0	"Хайдропроект" ХХК	426,788.9	376,788.9	99%
4	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Булган сум, 3 дугаар цэцэрлэг/	723,900.0	"Виртуалсофт" ХХК	905,001.6	705,001.6	97%
5	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Булган, Гурванбулаг сум/	441,800.0	"Баатар шүтээн уул" ХХК	1,003,985.5	395,938.5	90%
6	Хүүхдийн "Жаргалант" зуслангийн захиргаа, аж ахуй, гал тогооны барилга /Булган/	665,000.0	"Эрдэнэс эко үүр" ХХК	902,002.5	99,693.0	15%
7	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж /Булган, Булган сум/	100,000.0	"Мед импекс интернэшнл" ХХК	99,693.0	660,002.0	660%
8	Шинэ хөдөө төсөл /Булган/	949,000.0	"Хөгнө Мээж" ТББ, "Бурхууд" ХХК, "Тайван бадрах" БГБХН, "Отто мер" ХХК	949,000.0	850,580.0	90%
9	Хишиг-өндөр сумын сургуулийн барилгын их засвар /БШУ-ны салбарын их засвар/	100,000.0	"Өвөлжөөн булаг" ХХК	98,851.1	98,851.1	99%
10	Гурванбулаг сумын сургуулийн барилгын их засвар /БШУ-ны салбарын их засвар/	50,000.0	"Гурван уулын хишиг" ХХК	48,000.0	48,000.0	96%
11	Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж /Булган/	75,000.0	"Мандала про аудио" ХХК	75,000.0	75,000.0	100%
Нийт дүн		4,592,000.0	-	6,553,723.8	4,354,168.4	95%
Аймгийн Авто замын сан						
1	Байгалийн гамшгийн үеийн авто зам, замын байгууламжийн засвар	50,000.0				0%
2	Орон нутгийн чанартай авто замын засвар, арчлалт	90,500.0	Гурванбулаг, Хангал, Бүрэгхангай, Сэлэнгэ сумд, Хилийн цэргийн 0286-р анги	45,000.0	28,168.0	31%
3	Ургац тээврийн авто замын засвар	30,000.0	Хангал, Сэлэнгэ	20,000.0	20,000.0	67%
4	Булган сумын авто зам, нийтийн эзэмшлийн авто зогсоолын талбайн засвар, арчлалт	50,000.0	Булган сумын Тохижилт үйлчилгээний анги	50,000.0	50,000.0	100%
5	Зам, тээврийн хяналтын төвийн зардал	15,000.0	"ЭБЦТС" ТӨХК	15,000.0	7,000.4	47%
6	Зураг төсөв зохиох зөвлөх үйлчилгээний зардал	20,000.0				0%
7	Булган сумын авто замын гэрлэн дохионы засвар, шинэчлэл	70,000.0	"Гэрэлтүүлэгч" ХХК	69,988.9	69,988.9	100%
Нийт дүн		325,500.0		199,988.9	175,157.3	54%